



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”.

Дата на извършване на проверката: 02.11.2015 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Община Плевен.

Основание за проверката: с текущ контрол, на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0692/27.10.2015г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2015 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 304– Н0/2008г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 304–Н0/2008г. с оператор Община Плевен, гр. Плевен

При извършената проверка е констатирано следното:

При проверката се установи, че инсталацията, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС, Клетка 1 е изградена и инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС - Сепарираща инсталация и Инсталация за компостиране се намират на площадката на депото.

При проверката е извършен и оглед на всички необходими технологични и пречиствателни съоръжения, оборудване, точки и пунктове за собствен мониторинг на площадката.

РИОСВ Плевен е уведомена за изпълнение на изискванията на условие 7.7 от комплексното разрешително относно стартиране на 72 – часова проба при експлоатационни условия на обекта. В РИОСВ Плевен е представена за съгласуване схема на площадката с означени пунктове за мониторинг на подземни води с определените им географски координати. При проверката се констатира, че пунктовете за мониторинг на подземни води с определените им географски координати са изградени и отговарят на посочените в представената схема. Представени са протоколи от проведен анализ на подземни води в горепосочените четири пункта за мониторинг.

Всички охранителни канали за повърхностни води са изградени. Към момента в РИОСВ не е представен план за съгласуване на точките на заустване и мониторинг на повърхностни води от охранителните канали в дерето, посочен в Условие 10.3.1.2. от КР № 304-Н0/2008г. Изградени са басейни за събиране на отпадъчните води от инсталацията за компостиране и за формирания инфилтрат от площадката на депото. „В и К“ ЕООД Плевен е издало удостоверение за изграждането на външна канализация свързваща обекта с ПСОВ – Божурица. Представен е договор за присъединяване на обекта към съществуващата водопроводна мрежа. Към момента в РИОСВ не е представен план за съгласуване с означените места за пробовземане с географски координати за определяне на обема и състава



на инфилтратата, на всички места на площадката, на която се отделя инфилтрат. При извършения оглед се констатира, че битово-фекални отпадъчни води от площадката и отпадъчните води от каломаслоуловителя към автомивка в стопански двор не заустват във водоплътна изгребна яма. Посочените отпадъчни води заустват в канализационната система на площадката и оттам с общия поток води се предават за пречистване към ПСОВ . Отпадъчните води от сграда за опасни отпадъци се събират в подземен резервоар, който не е свързан с канализацията и от там ще се предават на фирми с разрешителни по ЗУО. Подлежащи на изграждане, след започване на експлоатация, са вертикалните газови кладенци и инсталация за изгаряне на биогаз.

Към момента в РИОСВ не е представен План за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци съгласно условие 11.6.3.2. от КР № 304-Н0 /2008г.

Съставен е констативен протокол № КР – 32/02.11.2015г.

Заключение:

.....

Приоритети за последваща контролна дейност:

.....

