




УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Промислена инсталация за производство на хартия, стопанисвана от “Джи Еф Еф” АД, с. Черковица, общ. Никопол.

Дата на извършване на проверката: 04.12.2015 г.

Място на извършване на проверката: с. Черковица, общ. Никопол, Индустриална зона.

Основание за проверката: последващ контрол по изпълнение на предписание

При извършената проверка е констатирано следното:

Проверката е във връзка с изпълнение на предписание т.2, дадено с констативен протокол предходна проверка относно заустване на преливни води от 2 бр. буферни резервоари в черпателен резервоар на помпена станция при участък „Чистач“. С писмо вх.№7162/26.11.2015 г. „Джи Еф Еф“ АД информира РИОСВ Плевен, че предписанието е изпълнено и аварийните изпускатели за преливни води са заустени в черпателния резервоар. При проверката се установи, че изпразнителите и аварийните изпускатели за преливни води (общо 4 бр.) от 2 бр.буферни резервоари са заустени в черпателен резервоар на помпена станция при участък „Чистач“. При преливане и/или изпускане, отпадъчните води от буферните резервоари ще постъпват в черпателния резервоар. С това дружеството е изпълнило предписание т.2 дадено с констативен протокол . При огледа на съоръженията се установи, че на черпателния резервоар има преливник за аварийно изпускане на отпадъчни води в довеждащ колектор към р.Осъм. Към момента на проверката не се установи преливане на отпадъчни води от участъка в довеждащия колектор към р.Осъм. Целостта на пломбите поставени при предходна проверка на 2 броя спирателни кранове на дънни изпразнители от 2 бр. буферни резервоари не са нарушени. При направения оглед на участък от р.Осъм в точката на заустване на довеждащия колектор от площадката на инсталацията не се установи заустване на отпадъчни води в реката.

Заклучение:

Във връзка с констатациите, описани в констативната част на протокола, на Законния представител на “Джи Еф Еф” АД, е дадено предписание по Условие 10, с конкретен срок за изпълнение.

Приоритети за последваща контролна дейност:

Последващ контрол по изпълнение на предписанието.