



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от извънпланова проверка последващ контрол

Обект: Промислена инсталация за производство на хартия, стопанисвана от „Клеърс“ ЕООД, с. Черковица, общ. Никопол.

Дата на извършване на проверката: 07.11. 2018 г.

Място на извършване на проверката: с. Черковица, общ. Никопол, Индустриална зона.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД 0629/02.11.2018 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и контрол по изпълнение на Условие 3.5 от комплексно разрешително № 430-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 430-Н1-И0-А1/2016 г., изменено с Решение № 430-Н1-И1-А1/2017 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на Условие 3.5 от комплексно разрешително № 430-Н1/2014 г. на оператор „Клеърс“ ЕООД, с. Черковица.

При проверката се констатира, че:

Проверката е във връзка с изтекъл срок за изпълнение на изискванията на Решение 2014/687/ЕС за публикувано заключение за НДНТ за Инсталации за производство на целулоза, хартия и картон. За публикуването и произтичащите срокове и задължения, операторът е уведомен с писмо на МОСВ изх. № 91-00-96/07.10.2014 г.

Съгласно Условие 3.5, поставено с Решение № 430-Н1-И0-А1/2016г.:

„Притежателят на настоящото разрешително да извърши в срок до 27.09.2018г.:

- Изграждане и въвеждане в експлоатация на Пречиствателно съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води, включващо: фина филтрация и абсорбция.”

Съгласно Условие 10.1.1.1., поставено с Решение № 430-Н1-И0-А1/2016г.: „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:


- Флотатор “Крофта” - за първично пречистване на производствени отпадъчни води от линиите за производство на хартия;

- ПСОВ - за производствени и битово-фекални отпадъчни води;

и изграждането и експлоатацията на следното пречиствателно съоръжение:

- Пречиствателно съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води, включващо: фина филтрация и абсорбция.“

При проверката е установено, че производствена линия Машина №2 временно не работи, поради установен пробив на колектор за отвеждане на отпадъчната вода от инсталацията до площадката на ПСОВ. Предстои ремонт на аварирания участък и възстановяване нормалния режим на Машина 2. На площадката на инсталацията са налични следните пречиствателни съоръжения: флотатор „Крофта“ за първично пречистване на производствени отпадъчни води и ПСОВ за битови и производствени отпадъчни води, включваща буферни резервоари, SBR, силос за утайки .



При направения оглед на ПСОВ е установено, че наличните пречиствателни съоръжения са технически изправни. В силоза за утайка не е установено наличие на утайка. Към момента на проверката ПСОВ не работи и не се заустват отпадъчни води от площадката на инсталацията в р.Осъм.

Представени са протоколи от изпитване №862К/12.10.2018 г. и №940К/31.10.2018 г. на отпадъчни води. Мониторингът е проведен от акредитирана лаборатория. Не са установени превишения на нормите по изпитваните показатели. За м.октомври операторът не е спазил честотата на мониторинга, определена с условие 10.1.4.1. от комплексното разрешително.

При направената проверка е установено, че на площадката не е изградено и не е въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води, включващо фина филтрация и абсорбция.

Условие 3.5 от КР № 430-Н1/2014 г. не е изпълнено в определения срок.

По време на проверката е представено „Технико - икономическо предложение” с изх. № 0787/09.10.2018 г. Операторът декларира, че е в процедура по избор на фирма за монтиране на пречиствателно съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води, включващо фина филтрация и абсорбция.

Заклучение:

Във връзка с установеното неизпълнение на Условие 3.5. от КР № 430-Н1/2014 г., на оператора е съставен АУАН.

Приоритети за последваща контролна дейност:

Извършване на последващ контрол във връзка с изпълнение на Условие 3.5 от комплексното разрешително.