



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:



ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

## ДОКЛАД

**Обект:** Инсталация за интегрирано производство на високодобивен влакнест материал и дървесно влакнести плочи.

**Основание за проверката:** Заповед № РД-806/31.10.2006г на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 0396/26.09.2011г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен.

**Цел:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 394-Н0/2010г. на Инсталация за интегрирано производство на високодобивен влакнест материал и дървесно влакнести плочи., с оператор “Лесопласт” АД.

### Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 0396/26.09.2011г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен, във връзка с график за извършване на проверки за контрол на комплексните разрешителни: Комплексно разрешително (КР) № 394-Н0/2010г. на Инсталация за интегрирано производство на високодобивен влакнест материал и дървесно влакнести плочи., с оператор “Лесопласт” АД.

### При извършената проверка е констатирано следното:

От 02.09.2011г. Инсталация за интегрирано производство на високодобивен влакнест материал и дървесно влакнести плочи, е спряна временно от експлоатация, поради извършването на ремонтни дейности, предвидени да приключат до края на месец октомври. Към момента на проверката не е представен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

Към локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) е монтирана флотационна система за физико-химично допречистване на отпадъчните води, за което операторът е информирал МОСВ и ИАОС – гр.София (писмо изх. № 214/29.06.2011г.). Битовофекалните води от административната сграда не са уловени към канализацията на ЛПСОВ.

Горивната инсталация на площадката включва 8 бр. съществуващи котли, от които разрешени за експлоатация са 3 бр., при използване на гориво дървесни отпадъци, съгласно Условие № 2, т. 3, Условие № 9.2 и Условие 9.2.1 от КР.

Линията за ламиниране на шперплат е въведена в експлоатация през 2010 г., след стартиране на процедурата по издаване на КР, като замества съществуваща линия за ламиниране. Дебитът на новата линия, съгласно протокол от изпитване № 2-Л от 21.02.2011 г., превишава разрешения в КР максимален дебит даден за старата .

По изпълнение на Условие 5.8.2 оператора представи инструкция за аварийно планиране и действия по аварии с включени дейности определени в посоченото условие. Инструкцията се прилага. Към момента на проверката не са констатирани аварийни ситуации.

Лесопласт АД не извършва производство, внос, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. Оператора съхранява на площадката и представи копия на информационни листи за безопасност за използваните фенолформалдехидна смола, дизелово гориво, амонячна вода, отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006.

Суровините, спомагателните материали и горивата се съхраняват единствено в складовете, посочени на Приложение № 14 от заявлението. Съхранението на използваните химичните вещества и препарати отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Фенолформалдехидната смола се съхранява в 3 броя резервоара с вместимост всеки по 100 т. в цех “Шперплат”, неотговарящ на капацитета за съхранение.

На територията на ЛПСОВ се съхранява натриева основа в резервоар с вместимост 2 м<sup>3</sup>, неупомената в Таблица 8.3.4.3. на КР. По данни на оператора използването на спомагателен материал натриева основа се извършва в ЛПСОВ и резервоара от 2 м<sup>3</sup> е част от флотационната инсталация на ЛПСОВ.

Резервоарите по Условие 8.3.4.3. са снабдени със защитна, непропусклива обваловка с необходимия обем. Операторът прилага писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки, описани в Условие 8.3.4.3. Не са регистрирани случаи на течове от резервоари и обваловки.

При извършения оглед на площадката на “Лесопласт” АД е констатирано, че се генерират и отпадъци различни от посочените в КР, а именно отпадъци от стъклена вата от извършени ремонтни дейности и от метални варели за масла.

Не е изпълнено Условие 11.1.2. от КР в срок до 6 месеца от влизане в сила на разрешителното дружеството да разработи и представи в РИОСВ – гр.Плевен за утвърждаване актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО.

Изпълнени са условия Условие 11.2.1 и Условие 11.2.2 за разделно събиране на всички образувани на площадката отпадъци на обособени за целта участъци, съгласно заявлението, в съответствие с нормативната уредба по отпадъци. Не всички участъци са маркирани. Няма обваловка на съдовете за съхранение на отработени масла, с цел недопускане на разливи, посочено в Условие 11.2.5. на КР

На площадката на дружеството е изградена Локална ПСОВ. Генерират се утайки, от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, които дружеството подлага на обработка, чрез центрофугиране за намаляване на обема, във връзка с условие Условие 11.2.3. от КР. Условието се изпълнява и по отношение на дървесните отпадъци.

Във връзка с разрешени дейности по оползотворяване на отпадъци с код R1 и R3 по данни на оператора, с цел стриктно спазване на Условие 11.5.2. и Условие 11.5.3. са изготвени и заповеди, които не са представени в момента на проверката.

“Лесопласт” АД предава отпадъци за последващо третиране по договор на фирми, притежаващи разрешение по чл. 12 от ЗУО. Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Редовно се води отчетна книга.

При проверката не са представени документи, удостоверяващи проведено наблюдение (измерване) по фактор шум.

Ръководството на “Лесопласт” АД е изготвило оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети съгласно условие 14.9. от КР.

Планирани са мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети съгласно условие 14.10., но същите не са остойностени.

Съставен е констативен протокол № КП-21-КР-17/20.09.2011г. и списък за проверка на изпълнението на условията в КР № 394-Н0/2010г., който е неразделна част от протокола.

### **Предписания, срокове, отговорници:**

1. Операторът да информира ИАОС – гр.София за направените промени на производствената площадка - монтирането на флотационна система към ЛПСОВ и новата линия за ламиниране на шперплат, съгласно изискването на чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. За изпълнението да се информира писмено РИОСВ – гр.Плевен

**Срок:** 30.11.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

2. Да се представят в РИОСВ – гр.Плевен: списъци по Условие 5.3.2 и Условие 5.4.1; протоколи от мониторинг на дъждовните води по Условие 10.2.4.1 и План за временно прекратяване на дейността на площадката по Условие 16.3.

**Срок:** 30.11.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

3. Да се преработят и представят в РИОСВ – гр.Плевен инструкциите, както следва:

- по Условие 9.1.3 и Условие 9.1.5.1 - да се допълнят с информацията за пречиствателните съоръжения, изисквана съгласно условие 9.1.2.;

- по Условие 10.1.1.2.3; Условие 10.1.1.3.1; Условие 10.1.4.3; Условие 10.2.1;

- всички инструкции по Условие 11. Управление на отпадъците;

- по Условие 12. Шум – инструкциите да съответстват на условието от разрешителното и актуалните изисквания на Наредба № 54/ 13.12.2010 г.

**Срок:** 31.10.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

4. Да се осигури техническа възможност и безопасен достъп, за извършване на запечатване (пломбиране) от страна на РИОСВ – Плевен на котли П10 № 1 и П10 № 2 – с общо 4 входа за мазут и на котел Гариболди № 2, на който да се монтира клапа на входа за дървесни отпадъци. Да се информира РИОСВ – гр. Плевен за готовността за пломбиране.

**Срок:** 31.10.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

5. До края на календарната 2011 г. да се проведат собствени периодични измервания на емисиите на вредните вещества (замърсители) в атмосферния въздух, за които в разрешителното е определена честота на измерването веднъж годишно, съгласно Таблици 9.6.1 и 9.6.3.

**Срок:** 31.12.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

6. Да се представят в РИОСВ – Плевен липсващите документи, удостоверяващи изпълнение на Условие 12.2.2.

**Срок:** 31.10.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

7. Да се допълни оценката за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети като се остойностят планираните мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

**Срок:** 30.11.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

8. Да се уведоми писмено РИОСВ Плевен за предприети мерки, във връзка със спазване на Условие 11.1.1. от КР.

**Срок:** 31.10.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

9. Да се разработи и внесе за утвърждаване в РИОСВ – гр. Плевен актуална програма за управление на дейностите по отпадъците по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително.

**Срок:** 31.10.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

10.Участъците за съхранение на отпадъци да се маркират с ясни и трайни надписи,съдържащи код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. Съхранението на отработени масла да се приведе в съответствие с Условие 11.2.5. на КР. Да се информира писмено РИОСВ – гр.Плевен за изпълнение на предписанието.

**Срок:** 31.10.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

11. Да се представят в РИОСВ - гр.Плевен, копия от заповеди на оператора, издадени с цел стриктно спазване на Условие 11.5.2. и Условие 11.5.3. от КР

**Срок:** 31.10.2011 г.

**Отговорник:** Изпълнителен Директор

**Заключение:**

При извършената проверка се установи, че операторът “Лесопласт” АД, е предприел необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР № 394-Н0/2010г

**Приоритети за последваща контролна дейност:**

- ◆ Проследяване изпълнението на направените предписания;
- ◆ Осъществяване на последващ контрол.