




УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол).

Дата на извършване на проверката: 12.11.2015 г.

Място на извършване на проверката: с. Санадиново, Община Никопол,

Основание за проверката: с текущ контрол, на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0709/03.11.2015г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2015 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително №500–Н0/2014 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 500– Н0/2014 г. на оператор Община Никопол.

При извършената проверка е констатирано следното:

При проверката се установи, че инсталацията, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС, Клетка 1 е изградена. Изградени са и инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС – Инсталация за сепариране; Инсталация за компостиране; Балираща инсталация (преса). Шредерната инсталация за раздробяване (шредирание) е в процес на монтаж.

С изх. №12-62/28.10.2015 г. Община Никопол е информирала РИОСВ – Плевен относно избор на оператор за експлоатация и стопанисване на РСУО – регион Левски (Никопол). Сключен е договор с ДЗЗД „Екосорт Никопол“, в което „Екобулсорт“ ЕАД е водещ член.

Условие 9. При проверката се констатира, че е изградена аспирационната система към инсталацията за сепариране. Доставен е материал за изграждащата се двуслойна открита биофилтърна система за пречистване на отпадъчните газове, носители на замърсители и миризми от аспирационната система. Предвижда се въздушният поток принудително, под налягане да преминава през биофилтъра, след което ще се изпуска в атмосферния въздух.


Доставено е и предстои монтаж на факелно съоръжение за изгаряне на биогаза, който ще се отделя от тялото на депото. Газоотвеждащата система ще започне да се изгражда след започване на процеса на депониране на отпадъци.

Условие 10. При извършения оглед се констатира, че са изградени всички необходими технологични и пречиствателни съоръжения, оборудване, точки и пунктове за собствен мониторинг на отпадъчни води от площадката.



Условие 11. При проверката е представен актуализиран План за експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) съобразно условията в настоящото КР и Наредба 6/27.08.2013г. Същият ще се представи и в РИОСВ Плевен.

Условие 12. При проверката се установи, че основните източници на шум от дейностите на площадката ще бъдат технологичното оборудване на сепариращата и на шредерната инсталация. По границата на площадката са засадени дървесни и храстовидни насаждения, за изграждане на зелен пояс около депото, съгласно работния проект. Площадката на депото се намира на разстояние 2,6 км от най-близкото населено място с. Санадиново.



Заключение:

.....

Приоритети за последваща контролна дейност:

.....

