



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

### ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

**Обект:** Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол).

**Дата на извършване на проверката:** 20.10.2016 г.

**Място на извършване на проверката:** ПИ № 280011 в землището на с. Санадиново, Община Никопол,

**Основание за проверката:** чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-0566/05.10.2016г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 500– Н0/2014 г.

**Цел на проверката:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 500– Н0/2014 г. на оператор Община Никопол.

#### При извършената проверка е констатирано следното:

“Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ изпълнява дейност по точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”, включваща общо три клетки.

В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е само клетка №1. От общо три проектни клетки, две все още не са изградени. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР. Изградени са и инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: Инсталация за сепариране – изградена е и работи в момента на проверката; Инсталация за компостиране - изградена е и работи в момента на проверката; Балираща инсталация (преса) – изградена е и е въведена в експлоатация в момента на проверката; Шредерна инсталация за раздробяване (шредирание) – въведена е в експлоатация в момента на проверката .

С изх. №12-62/28.10.2015 г. Община Никопол е информирала РИОСВ – Плевен относно избор на оператор за експлоатация и стопанисване на РСУО – регион Левски (Никопол).

С писмо вх. №3377/03.06.2016г., операторът е информирал РИОСВ Плевен, че считано от 01.06.2016г. започва експлоатация на новоизградената РСУО, община Никопол. Представена е ежедневна справка за постъпилите количества отпадъци на вход на РСУО в електронен вид. Няма превишение на посочения капацитет за проверявания период (т/24ч). Годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие №2. ще бъде докладвано със следващия ГДОС.

Операторът е определил персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в





него. Представена е инструкция свързана с годишни програми за обучение и годишната програма за обучение на персонала за 2016г. Представен е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното и списък с нормативни актове по околна среда. Списъкът с всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, е изготвен и се съхранява на площадката. Представен е по време на проверката. Няма възникнали аварийни ситуации и/или аварии на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката както и нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове към момента на проверката. Няма регистрирана непосредствена заплаха за екологични щети към момента на проверката.

Операторът е информирал МОСВ и РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за въвеждане в експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения с писмо вх. № 1208/22.02.2016г. Във връзка с изпълнение на условието, с писмо вх. № 3129/19.05.2016г., операторът е изпратил копие от документи за въвеждане в експлоатация на обект "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)". Няма регистрирани аварийни или други замърсявания, замърсяване на повърхностни и/или подземни води и настъпили екологични щети към момента на проверката. Операторът декларира, че няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията по Условие № 2, към момента на проверката.

Няма превишение на количеството използвана вода за проверявания период. Годишната норма за ефективност при употребата на вода ще бъде представена с ГДОС за 2016г. Инструкциите по Условие 8.1 са изготвени и представени по време на проверката.

Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие № 2 ще бъде изчислена и представена с ГДОС за 2016г. Операторът е в процес на изготвяне на Методиката свързана с Условие 8.2.1.1. Операторът е изготвил инструкция за експлоатация и поддръжка на канализационните помпи на ПСОВ за оросяване на депото, основни консуматори на електроенергия на площадката. Притежателят на комплексното разрешително прилага обща инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2. и я представи по време на проверката. Към момента на проверката няма налични спомагателни материали на площадката. Информационните листове за безопасност ще бъдат предоставени с доставката на спомагателните материали.

На площадката не се констатираха организирани източници на емисии в атмосферния въздух. Съоръжението за изгаряне на биогаз на факел е изградено, но не се експлоатира. Не са настъпили условията за започване изграждането на газоотвеждащата системата. Не е започнало изграждането на газовите кладенци, поради незапълнен първи работен хоризонт на клетка № 1 до 2 m височина на депонираните отпадъци, съгласно изискването на работния проект. На площадката са изградени следните пречиствателни съоръжения: факел за високо-температурно изгаряне на биогаз; ръкавен филтър и биофилтър към участък „Сепарация на отпадъци” и биофилтър към участък „Приемане на отпадъци“ в Инсталация за механично-биологично третиране. Не се констатира наличие на ръкавен филтър към участък „Приемане на отпадъци“, предвиден съгласно Условие 9.1.1. от разрешителното. Факелът за високотемпературно изгаряне на биогаз не е в експлоатация, останалите пречиствателни съоръжения се експлоатират. Изискващата се по Условие 9.1.1.1 документация за пречиствателните съоръжения е представена при проверката. Констатира се, че документацията е непълна – не са посочени контролираните параметри и оптималните им стойности за всички пречиствателни съоръжения, а единствено за факела. Не са посочени честотата и методите за мониторинг на контролираните параметри. Не е представена в РИОСВ – Плевен, съгласно изискването на Условие 9.1.1.2, изготвената документация по Условие 9.1.1.1. Изискващите се по Условие 9 инструкции се съхраняват на площадката и са представени при проверката. Идентифицирани са потенциалните източници на неорганизираните емисии и се изпълняват мерки за предотвратяването и ограничаването им. Не са констатирани случаи на разпространение на

