



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД
от извънредна проверка

Обект: Инсталация за производство на амбалажно стъкло с топилен капацитет на пещите над 20t/24h, стопанисвана от "Рубин Трейдинг" АД, гр.София.

Дата на извършване на проверката: 11.02.2016 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Западна индустриална зона.

Основание за проверката: преразглеждане на комплексно разрешително № 127-Н1/2010 г.

Цел на проверката: изпълнение на условие 16.6 от комплексно разрешително № 127-Н1/2010 г.

При извършената проверка е констатирано следното:

С писмо вх. № 3846/01.10.2009г. операторът е уведомял РИОСВ Плевен за предприемане на действия за спиране на пещ №2, включена в комплексно разрешително № 127/2006г. При извършена проверка от РИОСВ Плевен на 13.09.2010г. е констатирано, че пещта не работи. С писмо вх № 3445/14.09.2010 г. операторът е представил копие от Заповед № 240/14.09.2010 г. на Изпълнителния директор на „Рубин“ АД за окончателно извеждане от експлоатация на Ванна пещ №2. В изпълнение на дадено предписание на РИОСВ Плевен, „Рубин“ АД, с писмо вх. № 3445/30.09.2010 г., е представило в РИОСВ Плевен План за извеждане от експлоатация на Ванна пещ №2 по условие 16.2 от КР. Съгласно текста на Плана, пещта се извежда от експлоатация поради достигане на оптимален експлоатационен срок (7-10г.).

При настоящата проверка се направи физически оглед на основните сгради и системи, свързани с Ванна пещ №2, а именно : машинно ванен цех №1 състоящ се от производствено хале, складови помещения, административна част и санитарно битови помещения и Ванна пещ №2. При проверката се констатира, че помещенията са почистени и складовите помещения са освободени от съхраняваните материали. Ванна пещ №2 е спряна от експлоатация, стъклоформовъчни автомати са почистени от замърсяване, инсталацията за нанасяне на топло покритие е демонтирана. Електрозахранването и газоснабдяването към Ванна пещ №2 е преустановено. Демонтираното оборудване се използва за резервни части и поддръжка на работещите Ванни пещи и линиите към тях. Условие 16.6 от КР № 127-Н1/2010 г. е изпълнено в определения срок.

Заклучение:

.....
Приоритети за последваща контролна дейност:

