



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от извънредна проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за производство на циментов клинкер в ротационни пещи № 4 и № 5; Инсталация за производство на цимент (Циментови мелници №№ 5, 7, 8 и 9); Оборудване за механично третиране на отпадъци (инсталация за шредирание на отпадъци); Съхраняване на опасни отпадъци, стопанисвани от „Златна Панега Цимент” АД.

Дата на извършване на проверката: 26.07.2016 г.,

Място на извършване на проверката: с.Златна Панега, ул. „Шипка” №2, общ. Ябланица.

Основание за проверката: с преразглеждане на комплексно разрешително № 76/2005г., актуализирано с решение №76-Н0-И0-А2/2014г.

Цел на проверката: Проверката е във връзка с преразглеждане на комплексно разрешително № 76/2005г., актуализирано с решение №76-Н0-И0-А2/2014г., с цел съобразяване на условията на КР с изискванията на нормативни и административни актове, влезли в сила или променени след издаването му и писмо на ИАОС № 1040/11.04.2016г.

При извършената проверка е констатирано следното:

При проверката на място се установи изпълнението на следните условия от КР № 76/2005г., актуализирано с решение №76-Н0-И0-А2/2014г.:

Условие 3.6.1. (актуализирано с Решение № 76-Н0-И0-А1/2011г.) Изграждане и въвеждане в експлоатация на нов мелничен комплекс – циментова мелница 9 и съоръжения за транспорт и съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти. Към момента на проверката новият мелничен комплекс – циментова мелница 9 и съоръженията за транспорт и съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти е в процес на изграждане. Условието не е изпълнено.

Условие 3.6.6. (актуализирано с Решение № 76-Н0-И0-А1/2011г.) Промяна на съществуващо пречиствателно съоръжение за битово-фекални отпадъчни води. Условието е изпълнено, съгласно последната проверка на РИОСВ Плевен документирана с констативен протокол № КР – 24/09.09.2015г.

Условие 3.6.9. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014г.) Изграждане и въвеждане в експлоатация на система за селективна некаталитична редукция (SNCR) за азотни оксиди към инсталацията за производство на циментов клинкер. Инсталацията е изградена и въведена в експлоатация с Решение за ползване № СТ-05-1091/05.07.2016г. Условието е изпълнено.

Условие 3.6.10. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014г.) Оптимизиране обезпращаването на отпадъчните газове от съществуващите съоръжения, включващо премахване на филтър към комин №7 и обезпращаване на лентовата везна на кота 10.50 с филтрите на Кореолис 4 и Кореолис 5 (комини №8, №9). Филтър към комин №7 е демонтиран, обезпращаването се осъществява с филтри на Кореолис 4 и Кореолис 5 (комини



№8, №9). Резултатите от мониторинга са представени с ГДОС за 2014 г. Условието е изпълнено.

Условие 3.6.11. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014г.) Изграждане и въвеждане в експлоатация на изпускателно устройство с допълнителен ръкавен филтър към инсталацията за механично третиране на отпадъци. Филтърът е изграден. Резултатите от мониторинга са представени с ГДОС за 2014 г. Условието е изпълнено.

Условие 3.6.12. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014г.) Обособяване на част от покрития склад за клинкер, като закрыта площадка за извършване на операция по оползотворяване с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 1) на отпадъци, които ще бъдат обработвани в инсталацията за механично третиране на отпадъци (инсталация за шредирание на отпадъци). Складът за клинкер е разрушен. На площадката няма да се съхраняват отпадъци. Условието е изпълнено.

Условие 3.6.13. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014г.) Обособяване на нова площадка за извършване на операция по оползотворяване с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 1) на отпадъци, които ще бъдат обработвани в инсталацията за механично третиране на отпадъци (инсталация за шредирание на отпадъци). Площадката е обособена и е разположена пред инсталацията за шредирание на отпадъци. Условието е изпълнено.

Условие 16.7. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А1/2011 г.) След въвеждане в експлоатация на циментова мелница 9, съгласно Условие 3.6.1, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ план по Условие 16.2 за циментови мелници 2, 3, 4 и 6. Циментови мелници 2, 3, 4 и 6 са изведени от експлоатация. Циментова мелница 9 е в процес на изграждане към момента на проверката.

Условие 16.8. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014г.) Притежателят на настоящото разрешително да изведе от експлоатация по реда на Условие 16.2, следните съоръжения:

Условие 16.8.1. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014г.) Транспорт на цимент от циментова мелница 8, Ръкавен филтър и ИУ Комин № 27. Ръкавният филтър и ИУ Комин № 27 са изведени от експлоатация.

Условие 16.8.2. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014г.) Силоз за пепелина 1 (десен), Ръкавен филтър и ИУ Комин № 29. Ръкавният филтър и ИУ Комин № 29 са изведени от експлоатация.

Условие 16.8.3. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014г.) Силоз за пепелина 2 (ляв), Ръкавен филтър и ИУ Комин № 30. Ръкавният филтър и ИУ Комин № 30 са изведени от експлоатация.

Условие 16.8.4. (поставено с Решение № 76-Н0-И0-А2/2014г.) Ръкавен филтър и ИУ Комин № 7, съгласно Условие 3.6.10, след обезпращаване на лентовата везна на кота 10.50 с филтрите на Кореолис 4 и Кореолис 5 (комини №8, №9). Ръкавният филтър и ИУ Комин № 7 са изведени от експлоатация.

В РИОСВ Плевен е представен План за закриване на част от дейностите на площадката на „Златна Панега Цимент“ АД включващ съоръженията изброени в условие 16.8. Планът за закриване на част от дейностите на площадката на „Златна Панега Цимент“ АД е изготвен по реда на Условие 16.2.

Заклучение:

.....

Приоритети за последваща контролна дейност:

.....

