



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Промислена инсталация за производство на хартия, стопанисвана от „Клеърс“ ЕООД, с. Черковица, общ. Никопол.

Дата на извършване на проверката: 12.09. 2018 г.

Място на извършване на проверката: с. Черковица, общ. Никопол, Индустриална зона.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0520/04.09.2018 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 430-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 430-Н1-ИО-А1/2016 г., изменено с Решение № 430-Н1-И1-А1/2017 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 430-Н1/2014г., на оператор „Клеърс“ ЕООД, с. Черковица.

При проверката се констатира, че:

Оператор на КР № 430-Н1/2014 г., съгласно Решение № 430-Н1-И1-А1/2017 г. на Изпълнителният Директор на ИАОС е „Клеърс“ ЕООД. Измененото комплексно разрешително е в сила от 15.08.2017г.


Операторът е уведомял РИОСВ Плевен с писмо вх. № 4313/08.03.2018 г. за преминаване в същинска експлоатация на инсталацията за производство на хартия. В момента на проверката инсталациите по Условие 2 осъществяват производствена дейност. Производствена линия Машина № 1 не работи. Машината е частично разкомплектована. Производствена линия Машина №2 работи.

Инсталацията, не попадаща в обхвата на Приложение № 4 - Горивна инсталация, включваща ПКГМ 12 № 1 и ПКГМ 12 № 2, се намира на площадката. ПКГМ 12 № 1 работи в момента на проверката. На площадката няма нови инсталации, включени в Приложение №4 към ЗООС.

Не е изградено и не е въведено в експлоатация Пречиствателно съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води, включващо финна филтрация и абсорбция по Условие 3.5 на КР.

В РИОСВ - Плевен е представен ГДОС за 2017 г. с вх. № 1942/30.03.2018г., коригиран с вх. № 1942/22.05.2018г.

При проверката са представени инструкциите съгласно условията на актуализираното комплексното разрешително № 430-Н1/2014 г., както и приложимите към тях дневници и формуляри. Водят се записи по прилагане на гореспоменатите инструкции. Има изготвен списък с актуалните нормативните документи .



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



През проверявания период няма аварийни ситуации и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, за което РИОСВ Плевен да е информирана от оператора.

Операторът е представил за съгласуване план за собствен мониторинг в РИОСВ Плевен с вх. №3615/05.07.2017 г. Планът е одобрен от Изпълнителния Директор на ИАОС с писмо вх. №3615/22.01.2018г.

Операторът на комплексно разрешително №430-Н1/2014 е подал Уведомление за инвестиционно предложение в РИОСВ Плевен с вх.№ 413/19.01.2018г. за изграждане на пропан – бутан газово стопанство на територията на площадката с КР. РИОСВ Плевен е издала Решение № ПН29ПР/2018г. от 27.04.2018 на „Клеърс“ ЕООД за преценяване на необходимостта от извършаване на ОВОС по глава VI от ЗООС. Дружеството е подало информация по приложение №5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и е получило отговор от МОСВ .

По силата на сключен договор за наем от 01.06.2017 г. „Джи Еф Еф“ АД е отдало под наем Завод за производство на хартия на „Клеърс“ ЕООД. При проверката е установено, че изграждането на Пропан – бутан газово стопанство е започнало. Представено е Разрешение за строеж №5/09.05.2018г. издадено на „ Джи Еф Еф“ АД.

Операторът има издадено действащо разрешително за водовземане от р. Дунав. Водят се дневници за измерване и документиране на изразходваните количества вода, електро и топло енергия за производствени нужди. Операторът е докладвал, като част от ГДОС за 2017 г., изчислените стойности на годишните норми за инсталацията по Условие 2. Употребените суровини и спомагателни материали не се различават по вид и не превишават съответните количества от посочените в КР.

При проверката са представени информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на II на Регламент (ЕО) 1907/2006. На площадката се съхраняват Водят се записи за ежемесечни проверки на местата за съхранение суровини и спомагателните материали - целулоза, амонячна вода, алуминиев сулфат, фосфорна киселина и флокулант. Няма установени нарушения. Към момента на проверката РИОСВ Плевен не е уведомена за промяна на местата за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти във връзка с Условие 8.3.4.3.

На площадката са налични 2 бр. горивни източници (котли) тип ПКГМ 12, преустроени, както следва:

- котел № 1 с мощност 8,45 MW, преустроен на гориво въглища и биомаса;
- котел № 2 с мощност 10 MW, на гориво природен газ.

Газоходите от котлите са свързани с описаното в разрешителното изпускателно устройство № 1 – метален комин. Вторият наличен на площадката монолитен комин е с повредена горна част и към него няма свързани газоходи. В котелното са налични и 2 бр. изведени от експлоатация котли, единият от които е частично разкомплектован, а другият е консервиран. Площадката не е газифицирана, газовото стопанство е в процес на изграждане. През 2018 г. и при проверката, в експлоатация е котел № 1 на гориво въглища. Проведено е собствено периодично измерване на емисиите на вредни вещества (прах, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид) в отпадъчните газове от комина към котела, документирано с протокол от изпитване № 586Д от 26.04.2018 г., издаден от акредитирана от БСА лаборатория. Докладът за резултатите е представен в РИОСВ – Плевен с писмо, вх. № 1942(3)/05.06.2018г. и оценен с писмо на РИОСВ – Плевен, изх.№ 1942(4)/22.06.2018 г. Определените в разрешителното емисионни норми не са превишени, но е установено превишение на емисионния дебит над определеното ограничение. В съответствие с оценката и Инструкция И9.1.2, операторът е предприел незабавни коригиращи действия. Привеждането на дебита в съответствие с КР е доказано с ново СПИ, документирано с протокол от изпитване №735К/16.07.2018г. и представено с доклад, вх.№ 1942(7)/ 10.08.2018 г. Резултатите от СПИ, оценките за съответствие и коригиращите действия са нанесени във формуляр Ф9.1.2-1, представен при проверката. От началото на 2018 г. са извършени ежемесечни проверки за наличие на източници на неорганизираните емисии

и миризми, записи за които са отбелязани във формуляри Ф9.2.2-1, Ф9.3.3-1 и Ф9.5.4.3-1. В записите не са установени неорганизираните емисии, включително на интензивно миришещи вещества, отчетено е спазване на мерките за предотвратяването им.

На площадката на инсталацията са налични следните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води:

- флотатор „Крофта“ за първично пречистване на производствени отпадъчни води,
- ПСОВ за битови и производствени отпадъчни води, която включва 2бр. буферни резервоари, 2бр. SBR, силос за утайки, 2 бр. филтър преса за обезводняване на утайка. Аварийните изпускатели на буферните резервоари, а именно: 2 бр. аварийни изпускатели на кога долно ниво на всеки резервоар са пломбирани при предходна проверка в затворено положение. Пломбите са налични и ненарушени. Изпускателите са включени в колектор към р.Осъм. Аварийните изпускатели за преливащи води на кога горно ниво резервоари - 2 бр. заустват в черпателния резервоар на помпена станция. При направения оглед не е установено изпускане на отпадъчни води от аварийните изпускатели и черпателния резервоар в колектора към р.Осъм.

Операторът е задължен да изгради и експлоатира пречиствателно съоръжение за третично пречистване на отпадъчни води, включващо финна филтрация и абсорбция в срок до 27.09.2018 г. Към момента на проверката операторът не е монтирал и въвел в експлоатация гореописаното пречиствателно съоръжение.

При проверката е установено, че ПСОВ не работи. На вход ПСОВ не е установен поток отпадъчни води за пречистване. При огледа на съоръженията е констатирано, че е демонтирана помпа за пречистени води на един от SBR-те. В техническа изправност е вторият SBR. В силоса за утайка не е констатирано наличие на утайка. Към момента на проверката не се заустват отпадъчни води от площадката на инсталацията в р.Осъм.

Представени са протоколи от изпитване на отпадъчни води за периода м.януари – м.август 2018 г. Мониторингът е проведен от акредитирана лаборатория по показатели и с честота определени в табл.10.1.4.1. на КР. Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения определени в КР, с изключение на резултатът за БПК₅ през м.януари 2018 г., който е 38,0 мг/л при норма 25,0 мг/л.

Извършена е проверка на обособените на площадката участъци за разделно събиране, съхраняване и предварително съхраняване на отпадъци и на участъка за третиране на отпадъци. За съхраняване на събрана отпадъчна хартия с цел рециклиране е определено закрито складово помещение, с трайна настилка и обособени участъци за разделно съхраняване по код на отпадъка. Обособени са площадки с трайна настилка за разделно предварително съхраняване на отпадъци, които се генерират от производствената дейност. Осигурени са съдове за част от отпадъците, сорбент и метални вани за съхраняване съдовете за отработени масла. Всички опасни отпадъци се съхраняват предварително при ограничен достъп. Осигурен е сорбент на мястото на течните.

Представени са договори за приемане на отпадъчна хартия с цел оползотворяване. Проверени са отчетни книги, заверени и заведени от РИОСВ Плевен Дружеството е извършило основно охарактеризиране на отпадъци, предназначени за депониране.

Основните инсталации и съоръжения, източници на шум в околната среда, са в експлоатация от м.септември 2017 г. Проведено е собствено периодично измерване на показателите за шум в околна среда, документирано с протокол от измерване № 389Д.1/21.12.2017г. и протокол от изпитване № 389Д.1/10.01.2018г., издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория. Протоколите се съхраняват на площадката и са представени при проверката. Определените в разрешителното гранични стойности на еквивалентно ниво на шума по границата на площадката и в най-близкото място на въздействие, не са превишени. Не са установени несъответствия и необходимост от коригиращи действия.

Условие 13.1., касаещо мерки за опазване на подземните води от замърсяване, е изпълнено. В изпълнение на Условие 13.2.1 операторът на КР е представил за съгласуване

план за мониторинг на подземните води в РИОСВ Плевен, който е съгласуван с БД. По Условие 13.2.2. през м. март 2018 г. е проведен собствен мониторинг на подземните води от мониторинговите кладенци за подземни води от акредитирана лаборатория. Операторът води дневници съгласно Условие 13.3.1. По Условие 13.3.2 при проверката са представени протоколи с резултати от изпитване с №132-1/25.03.2018 г., №132-2/26.03.2018 г. и №132-3/26.03.2018 г.

В обекта е налична инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени съгласно изискванията на Условие 14.1 на КР. За проверяваният период на територията на площадката няма възникнала аварийна ситуация.

Операторът е информиран, че следва да приведе аварийните изпускатели на буферните резервоари в съответствие с изискванията на условие 14.5. Аварийните изпускатели на буферните резервоари, а именно: 2 бр. аварийни изпускатели на кота долно ниво на всеки резервоар са plombиран при предходна проверка в затворено положение. Пломбите са налични и ненарушени.

Има технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по **Условие 2**, които са представени по време на проверката. Операторът декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея.

Заключение:

Във връзка с установяване на започнало изграждане на Пропан – бутан газово стопанство без приключила процедурата по глава VII от ЗООС и без наличие на актуализирано комплексно разрешително, на оператора на КР е приложена преустановителна принудителна административна мярка .

Приоритети за последваща контролна дейност:

Извършване на извънпланова проверка във връзка с изпълнение на условие 3.5 от комплексното разрешително.