Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН

БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ
За Директор РИОСВ - Плевен
(съгласно Заповед № РД-600/25.08.2015 г.
на Министъра на околната среда и водите)

Д О К Л А Д

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие (т. 5.1 к от Приложение № 4 на ЗООС), Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) – т. 5.5 от Приложение № 4 на ЗООС.

Дата на извършване на проверката: 21.12.2015 г.

Място на извършване на проверката: гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139,

Основание за проверката: извънредна проверка по сигнал, заведен в РИОСВ-Плевен с вх.№ ОИК-3-110/21.12.2015г.

При извършената проверка е констатирано следното:

Проверката е по сигнал, получен в РИОСВ-Плевен и заведен с вх.№ ОИК-3-110/21.12.2015г. Сигналът е за разпространение на неприятни миризми и обгазяване на района на болницата в гр.Луковит, вследствие на работата на „Полихим – СС“ ЕООД. В момента на проверката работи само Ректификационна колона до 65 тона/денонощие – Колона №2 с капацитет до 40 т/денонощие. Направен е оглед в обекта и в района на болницата. Характерната миризма на нефтопродукти се усети само в района на портала на входа на обекта. При обиколката на района на болницата и квартала около нея миризмата не е усетена. По данни на ръководителите на обекта сигналът е основателен, усетената миризма е резултат от внезапно спиране на пречиствателното съоръжение при възникнала необходимост от превключване на вакуум – помпите. Факелът е прекъснал работа за 10 минути. Веднага са предприети действия за възстановяване на работата му. Прекъсването на работата на факела е регистрирано и е отразено в „Дневник за документиране на работните параметри на факелната инсталация“, воден в съответствие с изискването на условие 9.1.1.6. Предприети са действия за идентифициране на причините и отстраняването им. Изгасването и запалването на факела са отразени във съответния формуляр. В момента на проверката работи част от инсталацията за регенериране на отработени масла от 17.11.2015г. без прекъсване. Прекъсването на работата на факела заради превключване на вакуум-помпите е инцидентно, причините ще бъдат допълнително изяснени и документирани.

Жалбоподателката е поканена и посети обекта. Уведомена е за резултата от настоящата проверка.

Заключение:

……

Приоритети за последваща контролна дейност:

……;