УТВЪРДИЛ:

ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за отглеждане на птици (бройлери), включваща 6 броя сгради,

Дата на извършване на проверката: 19.06.2019 г.

Място на извършване на проверката: „Канарини“ ЕООД, гр. Пловдив, площадка в с. Петокладенци, област Плевен.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0291/05.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2019 г. по отношение спазване на условията в комплексно разрешително № 444-Н0/2012 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 444-Н0/2012 г., на оператор „Канарини“ ЕООД, гр. Пловдив.

При извършената проверка е констатирано следното:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително:

Инсталацията за отглеждане на птици (бройлери), включваща 6 броя сгради, се намира на площадката. В момента на проверката птици се отглеждат в Сгради № 1, № 2, № 3 и № 4. Броят на отглежданите птици е 61 000 бр. Останалите сгради са празни. Инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: Горивната инсталация включваща 6 бр. котли се намира площадката.

По Условие № 4. Капацитет на инсталациите:

Разрешеният в КР капацитет не е превишен. В РИОСВ Плевен е представен ГДОС с вх. № 1154/06.03.2019г., коригиран с писмо вх.№ 1154/02.05.2019г., в който е докладвано годишното производство за 2018.

Условие №5. Управление на околната среда:

Списъкът с всички изготвени инструкции от КР е представен по време на проверката. Представена е инструкция с персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното. Изготвена е обща инструкция по условия 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3. Представен е списък с отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното.

Условие №7. Уведомяване:

През отчетния период няма установени аварийни или други замърсявания на територията на площадката. Към момента на проверката няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията. Инвестиционният проект за преустройство и

модернизиране на птицефермата не е реализиран. Във връзка с публикуване на ново заключение за най добри налични техники - (ЕС) 2017/302 на ЕК от 15.02.2017 г., операторът е в процедура по преразглеждане и актуализация на комплексното разрешително.

Условие №8. Използване на ресурси:

Количествата на използваната вода и електроенергия за производствени нужди , не превишават посочените количества в условията съгласно представен ГДОС за 2018г.

Условие №9. Емисии в атмосферата:

При огледа на площадката е констатирано наличието на 6 бр. горивни източници (котли) на твърдо гориво, предназначени за отопление на сгради №№ 1, 2, 3, 4, 7 и 8, съгласно представена при проверката скица (план) на площадката. Котлите са част от оборудването на старите халета, които са построени в периода 1988 - 1990 г., съгласно представен при предшестваща проверка акт за държавна собственост № 602 от 12.08.1993 г., издаден от Общински съвет Белене.

При проверката котлите не работят. Емисиите се изпускат организирано през 6 бр. комини, чиято височина съответства на изискванията, съгласно Таблица 9.1.2.1 от разрешителното, височина от 12м. Коминте са изведени на покривите на халетата, като височината им надвишава най-високата част на покрива.

Вентилационните потоци от сгради №№ 1, 2, 3, 4, 7 и 8. се извеждат в атмосферния въздух с тунелни вентилатори на фасадите на сградите. Дебитът на вентилационните газове на всяка една от сградите не превишава разрешеният. Броят на тунелните вентилатори на всяка една от сградите не надвишава разрешеното в табл.9.1.2. Максималният дебит на газовете от тях е доказван при предишни проверки, на база техническата документация на вентилаторите.

При проверката не са констатирани неорганизирани емисии на прах. Не е установено разпространение на интензивни миризми извън границите на производствената площадка. Изискващите се по условия 9.2.2, 9.2.3 и 9.3.2 3 бр. инструкции са представени при проверката. Не са представени записи по изпълнение на мерки за оценка на наличието и/или разпространение на неорганизирани емисии и интензивни миризми, тъй като не са постъпвали оплаквания и/или сигнали.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Производствени отпадъчни води се формират при измиване на помещенията след приключване на всеки производствен цикъл. Производствените отпадъчни води постъпват в шахти, разположени пред входовете на всяка от сградите, откъдето по подземната площадкова канализационна мрежа се отвеждат във водоплътна изгребна яма, извън територията на площадката. В същата яма се отвеждат и битово-фекалните отпадъчни води.

При проверката е представен „Договор за изпомпване на отпадни води“ от 02.05.2018 г. До датата на проверката е извършено едно почистване на водоплътната изгребна яма – през 2018 г.

Инструкцията по Условие 10.1.4 е представена при проверката. Разработен е формуляр за прилагане на инструкцията, представен е дневник със записи от проведени ежемесечни проверки. При огледите, извършени от служител на оператора, не са установени течове. При почистването на изгребната яма и площадковата канализация е установено задържане на вода в шахтата пред сграда №1. Извършени са изкопни работи, установена е спукана канализационна тръба, която е подменена.

Условие № 12. Шум

Последното собствено периодично измерване (СПИ) на показателите за шум в околната среда е проведено на 14.12.2017 г. и документирано с протокол от изпитване № 62 от 15.12.2017 г., издаден от акредитирана изпитвателна лаборатория. Резултатите са представени в РИОСВ - Плевен с доклад по чл. 30 от Наредба № 54/ 2010 г., с писмо вх. № 297 от 16.01.2018 г. Докладът е приет и е издадено заключение изх. № 297/ 19.01.2018 г.

При проверката е представена обща инструкция по условия 12.2.2 и 12.2.3. Инструкцията е приложена при провеждането и оценката на последното измерване на

показателите за шум в околната среда. Не са установени несъответствия с разрешените гранични нива за шум.

Съгласно определената в Условие 12.2.1 периодичност, операторът е задължен да проведе следващото наблюдение (СПИ) на показателите за шум в околната среда до края на 2019 г.

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

По Условие 13.1.1. мерките, касаещи опазване на почвата от замърсяване, се изпълняват. Изготвени са инструкции, които се прилагат, правят се записи с резултатите от проверките. По Условие 13.1.1.4. е представена инструкция, която се прилага в случай на разливи. Към момента на проверката не са констатирани разливи. По Условие 13.1.2.2. през 2017 г. е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката. По Условие 13.1.2.4. инструкцията е приложена във връзка с извършения мониторинга през 2017 г. Условие 13.1.3., касаещо документиране и докладване, се изпълнява. По Условие 13.1.3.3. в изпълнение на предписание №1, дадено с КП №КР-21/22.08.2018 г., с писмо, към вх.№4111(3)/14.09.2018 г. е представена инструкцията и резултатите от нейното прилагане, описано Приложение 2. Направена е оценка на съответствие по Азот общ, за който е констатирано превишения спрямо базовото състояние в дълбочина 0-10 см. Като причина за несъответствието е посочено разпиляна торова маса, предприето коригиращо действия - почистване на замърсения участък. По Условие 13.1.3.4. има дневник, но няма записи, тъй като през 2018 г., както и в момента на проверката не са установени разливи. По Условие 13.1.3.8. обобщените данни от изпълнението на всички инструкции са докладвани като част от ГДОС за 2018 г.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети:

Представен е План за действия при бедствия, аварии и катастрофи по време на проверката. Няма възникнала аварийна ситуация към момента на проверката. До момента на проверката няма случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. Операторът е представил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха.

Условие № 15. Преходни режими на работа

Планът за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2 е представен по време на проверката.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Упълномощеното лице на „Канарини“ ЕООД декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително или на части от тях.

Заключение:

„Канарини“ ЕООД изпълнява условията, включени в комплексно разрешително КР № 444-Н0/2012 г.