**УТВЪРДИЛ:**
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН**

# Д О К Л А Д

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

**Обект:** Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин.
**Дата на извършване на проверката:** 09.06.2021г.
**Място на извършване на проверката:** гр. Ловеч
**Основание за проверката:** с текущ контрол, на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД 0307/01.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2021 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 282– Н1/2016г.
**Цел на проверката:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 282– Н1/2016г. на оператор Община Ловеч.
**При извършената проверка е констатирано следното:**
**По Условие № 2 Инсталации, обхванати от това разрешително:**
В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е само клетка № 3, от общо три проектни. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР. Операторът е възложил въз основа на писмен договор дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница, Угърчин на ДЗЗД „Екосорт регионално депо Ловеч" и е уведомил РИОСВ Плевен.
**По Условие № 4. Капацитет на инсталациите**
Във връзка с изпълнение на условие 4.1 от КР е представена актуална справка – отчетна книга включваща количествата приемани за депониране отпадъци и по дни. За проверявания период на проверката не е констатирано превишение на приеманите количества отпадъци в сравнение с разрешения в комплексното разрешително капацитет от 70 t/24h. Операторът е документирал и докладвал годишното количество депонирани отпадъци с ГДОС за 2020г.
В РИОСВ – гр.Плевен е представен ГДОС за 2020г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 282– Н1/2016г. ГДОС с вх. №2076/26.03.2021г .
**По Условие №5: Управление на околната среда.**
Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното са изготвени и представени по време на проверката. Прилага се инструкция № 1 за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2. Резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5 се документират и съхраняват в електронен и хартиен вариант.
**По Условие №7: Уведомяване.**
Операторът е изготвил Авариен план и декларира, че до момента на проверката няма аварийни или други замърсявания. Към момента на проверката няма въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения по смисъла на ЗУТ. Няма регистрирана непосредствена заплаха за екологични щети.
**По Условие №8.1 Използване на вода:**
Представен е договор с В и К оператор № ТОП-7615-1106/31.05.2016г. Представен е електронен дневник със записи за измерване и документиране на месечната консумация на вода за

производствени нужди. Количествата свежа вода за производствени нужди не превишават количествата посочени в Таблица 8.1.2. Операторът води електронен дневник за проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях към Инструкция №4. За проверявания период не са установени течове.Общото количество на използваната вода на площадката за производствени нужди се отчита чрез измервателно устройство и стойностите се записват в дневник. Изчислените стойности на годишните норми за ефективност на свежа вода за производствени нужди за инсталацията по Условие №2 са представени с ГДОС за 2020г.

**По Условие №8.2. Енергия:**

Консумираната електроенергия се изчислява на годишна база данни. Прилага се Инструкция №6, водят се записи в дневника за периодична проверка на съответствието при експлоатация и поддръжка на електрическата мрежа и останалите консуматори на електроенергия на площадката. Документите са представени по време на проверката. Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2 са докладвани с ГДОС за 2020г.

**По Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива**

По време на проверката са представени ИЛБ на използваните спомагателни материали и горива. Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2020 г изпълнението на условие № 8.3.6.

**По Условие №9. Емисии в атмосферата:**

Разрешеното по Условие 9.1 пречиствателно съоръжение – факел за изгаряне на биогаз, както и изпускащото устройство (ИУ) № 1 към него, не са изградени. На площадката няма организирани източници на емисии в атмосферния въздух. Не е настъпила датата на изграждане на газоотвеждащата система на клетката, от която по Условие 9.3.1 се изисква организирано изпускане на газовите емисии от депото през ИУ № 1. Изградени са до кота работен хоризонт, всички 7 бр. вертикални газови кладенци, изискващи се в разрешителното. Капацитетът на клетка № 3 не е запълнен и не са настъпили условията за изграждане на хоризонтален газов дренаж и провеждане мониторинг на газовете, във връзка с тълкувателно условие 6.11. Условията за запръстяване и за овлажняване чрез оросяване на участъците, потенциални източници на неорганизирани емисии на прах, се изпълняват. Представен е електронен дневник за оросяваните участъци, по Условие 9.3.4. Представеният дневник по Условие 9.3.2 и 9.4.4 съдържа 6 бр. записи от ежемесечни проверки за периода януари - юни 2020 г. При проверките не е установено наличие на неорганизирани емисии, включително на интензивни миризми. При настоящата проверка с извършен оглед на района на депото, не е констатирано разпространение на неорганизирани емисии на прах, както и интензивни и/или неприятни миризми, извън границите на площадката. Изпълнението на приложимите на този етап условия към Условие № 9 е докладвано с последния представен ГДОС, отчитащ 2020 г.

**По Условие №10. Емисии на отпадъчни води:**

Притежателят на разрешителното експлоатира следните съоръжения за отпадъчни води:

- Битовите отпадъчни води от площадката на депото постъпват във водоплътна изгребна яма. Пречистват се съгласно договор №ПД-3922/08.06.2020 г. между ДЗЗД „Екосорт Регионално депо Ловеч" и „В и К" АД гр. Ловеч. Последното почистване на изгребната яма, съгласно договора с В и К АД, гр. Ловеч, е направено през м. юни 2020 г., за което при проверката е представена фактура. Предстои почистване за 2021 г., след извършването на което РИОСВ – Плевен ще бъде уведомена.

- Каломаслоуловител за пречистване на отпадъчни води от автомивка и дезинфекционна яма. Съоръжението се поддържа в изправност.

- Ретензионен басейн, в който постъпват инфилтрат от клетка №3, пречистени отпадъчни води от автомивка и дезинфекционна яма, дъждовни води от западната част на площадката. Генерираните отпадъчни води от басейна се използват за оборотно оросяване на тялото на депото. Нарушена е все още целостта на изолационното фолио на басейна, на места описани в приемо-предавателен протокол от 2017 г. между ДЗЗД „Екосорт Ловеч" и Община Ловеч. Средствата предвидени за ремонт на ретензионния басейн са прехвърлени в бюджета за 2021 г. Предстои обявяване на обществена поръчка. При проверката е установено, че операторът поддържа нивото

на инфилтрата в съоръжението под нивото на нарушените участъци от изолационното фолио и към момента количеството вода в басейна е минимално. Не е установено заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Проведен е мониторинг на инфилтрат за първо и второ тримесечие на 2021 г. от акредитирана лаборатория. При проверката е представен протокол от изпитване на акредитирана лаборатория. Очакват се резултати за проведения мониторинг за второ тримесечие. Същите ще бъдат представени в РИОСВ – Плевен при получаването им. Смесеният поток повърхностни води от околните терени и източната част на стопанския двор чрез охранителни канавки и дренажни води от клетки 1 и 2 на депото чрез дренажен колектор, заустват в Узун дере, поречие Осъм. При проверката е установено, че савакът в РШ за връзка между охранителна канавката за дъждовни води от западната част на площадката с охранителната канавка за дъждовни води от околните терени и източната част на стопанския двор е в затворено положение и с пломба на РИОСВ - Плевен поставена при предходна проверка. Към момента на проверката не се заустват води от площадката на депото в повърхностен воден обект, поради липса на воден отток. При проверката е представен протокол от изпитване на повърхностни води от акредитирана лаборатория за липса на воден отток. Операторът е разработил и прилага всички инструкции по Условие 10. Водят се дневници със записи.

**По Условие №11. Управление на отпадъците:**

На Регионалното депо Ловеч се приемат за депониране неопасни отпадъци от територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин. Площадката е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци. Приемането на отпадъците се извършва въз основа на писмен договор с притежателя на отпадъците, по уточнен график, направена и приета заявка. Преди приемане на отпадъците операторът изисква информация от основното охарактеризиране на отпадъците по реда на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Измерването на постъпващите количества отпадъци през 2020г. е извършвано на тарирана електронна автомобилна везна, инсталирана върху платформа, разположена непосредствено до административната сграда, в която е разположен КПП, с което е осигуряван непрекъснат визуален контрол от страна на оператора на везната на постъпващите отпадъци. Регистрирането на постъпващите отпадъци е извършвано и продължава да се извършва ежедневно по електронен път, като разлика получена в теглото на всяко преминало МПС, измерено на "Вход-депо" - пълно и на „Изход-депо" – празно, при което са издавани кантарни бележки. За периода от 01.01.2021г. до 07.06.2021 г. не са приемани отпадъци различни от разрешените в условие 11.2.1. и условие 11.2.1.1. от КР № 282- Н1/2016г. Годишното количество депонирани отпадъци за 2020г., не надвишава разрешеното количество от 25 550 т/год. съгласно условие 11.2.1 от КР № 282- Н1 /2016г. При експлоатацията на депото операторът извършва дейност, обозначена с код R10, по оползотворяване на отпадъци с код 20 02 02 – почва и камъни, 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 и 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03. Спазват се експлоатационните изисквания, определени с проекта за експлоатация на депото. За съхраняване на опасни отпадъци са обособени складови помещения, оборудвани съгласно нормативните изисквания. Към момента на проверката не се извършва съхраняване на опасни отпадъци описани в условие 11.3.5, условие 11.3.6. и условие 11.3.7. Обслужването на транспортната и специализирана техника за експлоатация на депото се извършва в специализирани сервизи. Отчетността за дейностите с отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба № 1/ 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, чрез записи в отчетни книги, заверени от РИОСВ Плевен. От 01.01.2021г. отчетността за дейностите с отпадъците се води в системата на Национална информационна система за отпадъци /НИСО/. В нормативно определения срок са представени годишните отчети за 2020 г. в ИАОС с изх.№ М-1 от 08.03.2021г. По условие 11.7.4 от КР, операторът провежда мониторинг, включващ топография и данни за състоянието на тялото на депото. Последната топографска снимка на достигнатото ниво на запълване на депото е направена на 11.02.2021г. от лицензиран геодезист. При проверката е

представено копие от годишен отчет за депонираните отпадъци през 2020г. на регионално депо Ловеч, по образец съгласно Наредба № 1/ 04.06.2014г. Същият е изпратен в ИАОС с изх. № М-1/08.03.2021г.

**По Условие №12. Шум:**

Операторът прилага инструкции № 22 и № 23 към Условие 12. Собственият мониторинг по показател „шум“ се провежда с честотата, предвидена в условие 12.2.1 – веднъж на две календарни години. Последното собствено периодично измерване (СПИ) е проведено през 2019 г. Доклад за резултатите е представен в РИОСВ с писмо, изх.№ М-3/ 26.09.2019 г. , заведен в РИОСВ – Плевен с вх.№ 5343 от 02.10.2019 г. Докладът е приет и е издадено заключение с писмо, изх.№ 5343(1)/11.10.2019 г. на РИОСВ – Плевен. Определените в разрешителното гранични нива за шум по границата на площадката и в мястото на въздействие не са превишени. Не са установени несъответствия с изискванията на Условие 12 и необходимост от коригиращи действия. Изпълнението на условието е докладвано с ГДОС за 2020 г. Съгласно документираните СПИ и Условие 12.2.1, операторът е задължен да проведе следващото собствено периодично измерване до края на календарната 2021 г.

**По Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:**

Условията от 13.1. до 13.5., касаещи мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване, се изпълняват. По Условие 13.2.2. през 2017 г. е извършено пробовземане и анализ от акредитирана лаборатория за новия пункт 3 (ПЧ-3), като резултатите са приети за базови поради изместване на същия. Собствен мониторинг на състоянието на почвите следва да се извърши през 2027 г. съобразно заложената честота в Таблица 13.2.2. Условие 13.4., касаещо документиране и докладване, е изпълнено. По Условие 13.4.1. се водят дневници с резултатите от ежемесечните проверки по Условия 13.1.1 и 13.1.2, а по Условие 13.1.3. не са констатирани разливи и/или изливане на вредни вещества и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За периода от предходната проверка към момента на настоящата проверка не се констатирани несъответствия. По Условие 13.4.2. резултатите от собствения мониторинг на почвата и на подземните води се съхраняват на площадката и са предоставени по време на проверката. По Условие 13.4.3. през 2020 г. са предприети допълнителни мерки, които са документирани и се съхраняват на площадката. С ГДОС за 2020 г. е докладвано, че са предприети допълнителни мерки опазване на почвата и подземните води от замърсяване: освен ежемесечна проверка на канализационната система за отпадъчни води, е извършван ежемесечен мониторинг на нивото на събраните ОВ в ретензионния басейн. Достигането ниво на запълване на ретензионния басейн с инфилтрат максимално е било до стойност 1,3 м под кота преливен ръб, т.е. не е съществувал риск от преливането на самият басейн.

**По Условие № 14 Предотвратяване и действия при аварии:**

По време на проверката е представена инструкция №25 и Дневник за оценка и контрол на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

**По Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа:**

Представена е разработена инструкция №26 за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и Дневник за документиране на действията по пускане и спиране на инсталации, няма записи.

**По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите:**

Операторът декларира, че няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително или на части от тях

**Заключение:**

Операторът на комплексното разрешително изпълнява условията, включени в КР № 282–Н1/2016г.