УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: " Регионален център за управление на отпадъците – гр. Плевен – I етап (елемент от регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен" /РЦУО Плевен/"

Дата на извършване на проверката: 15.12.2021 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Община Плевен.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0598/05.11.2021г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2021 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 304–Н0/2008г. актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 304–Н0/2008г., актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021г. с оператор Община Плевен, гр. Плевен

При проверката се констатира, че:

Предмет на дейност на Регионален център за управление на отпадъците – гр. Плевен – I етап (елемент от регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен" /РЦУО Плевен/", е депониране на неопасни отпадъци. Във връзка с планирани промени в работата на инсталациите по Условие №2, комплексното разрешително е актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021г. на Изпълнителния директор на ИАОС на 16.09.2021г и е влязло в сила на 13.10.2021г.

По Условие № 2: Инсталации, обхванати от това разрешително.

- Всички инсталации, посочени в условието, се намират на площадката. В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е клетка № 1, сепариращата инсталация е изградена и работи в момента на проверката;
- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС:
  - Инсталацията за компостиране е изградена, но не работи в момента на проверката. Складират се само зелени отпадъци. Компостирането е приключило през месец октомври. Центърът за предаване на отпадъци е изграден, но в момента на проверката не се съхраняват опасни отпадъци.

По Условие № 3: Обхват.

Операторът е информирал РИОСВ Плевен с писмо вх. № 5401/13.09.2021г., за сключен писмен договор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен с изпълнител ДЗЗД „Регионално депо Плевен 2021".

По Условие № 4: Капацитет на инсталациите.

Във връзка с изпълнение на Условие 4.1 от КР е представена актуална справка за приетите количества неопасни отпадъци в Клетка №1. Няма превишение на разрешения капацитет. В Център за предаване на отпадъци не се съхраняват опасни отпадъци към момента на проверката.

По Условие №5: Управление на околната среда.

Операторът е изготвил всички инструкции изискващи се в условието и ги представи по време на проверката.

По Условие №7: Уведомяване.

Няма регистрирани аварийни или други замърсявания към момента на проверката и не е констатирана непосредствена заплаха за екологични щети. Към момента на проверката операторът декларира, че няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията по Условие №2. За проверявания период на площадката не са въвеждани в експлоатация съоръжения по смисъла на ЗУТ.

По Условие №8.1: Използване на вода.

Годишната норма на използваното количество вода е представена с ГДОС за 2020г. Операторът ще докладва с ГДОС за 2021г. новите стойности по условието. За водоснабдяване на площадката, оператора има сключен договор с „ВиК" ЕООД гр. Плевен. **По Условие №8.2: Енергия.**

Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия е представена с ГДОС за 2020 г. Операторът ще докладва новите стойности с ГДОС за 2021г.

По Условие №8.3: Спомагателни материали и горива .

Към момента на проверката не се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност. Няма доставени спомагателни материали. Не е планирана промяна в местата на съхранение.

По Условие №9: Емисии в атмосферата.

Клетка 1 е в процес на запълване. Успоредно с депонирането на отпадъците, в процес на изграждане са всички 7 бр. вертикални газоотвеждащи кладенци в клетката. Не е изградена дренажната система за събиране и отвеждане на емисиите от сметищното тяло към газовите кладенци. Не е настъпила датата на изграждане на газоотвеждащата система, по смисъла на Условие 6.12. Инсталацията за изгаряне на биогаз на факел не е изградена. През 2021 г. са провеждани ежемесечни измервания на емисиите на CH_4, CO_2, H_2S, изпускани от 7 бр. газови кладенци. Протоколите от измерване и изпитване за месеците от януари до септември 2021 г., са представени в РИОСВ – Плевен. Изискващите се по Условие 9 инструкции са изготвени и представени при проверката. Води се дневник със записи, общ за условия 9.3.2 и 9.3.3, в който за 2021 г. са направени ежемесечни записи. Не е констатирано запрашаване на експлоатационните пътища или разпространение на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. По условие 9.4.4 се води дневник за проверка спазването на мерки за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Не е констатирано разпространение на интензивни миризми извън границите на производствената площадка. Не е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи действия, във връзка с изпълнение на условието. При обхождането на площадката не е констатирано разпространение на миризми. Експлоатационните пътища са мокри от скорошен валеж, няма разпространение на прахови емисии.

По Условие №10: Емисии на отпадъчни води.

На площадката на „Регионален център за управление на отпадъците – гр. Плевен-I етап" са налични помпена шахта за инфилтрат, обурудванас 2 бр. помпени агрегати, ретензионен басейн за инфилтрат от тялото на депото, налична е оросителна система и резервоар за отпадъчни води от компостиращата инсталация. При направения оглед на резервоара за инфилтрат е установено, че съоръжението не се използва по предназначение. Не се подава инфилтрат в ретензионния басейн. Инфилтратът се задържа

в тялото на депото. Резервоарът за отпадъчни води от компостиращата инсталация се ползва по предназначение. На площадката на депото са налични каломаслоуловител към автомивка и изгребна яма за смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води. Съоръженията за отпадъчни води са технически изправни и в режим на работа. При проверката са представени договор за преработване и пречистване на отпадъчни води от 01.11.2021 г. и договор 1 за предоставяне на ВИК услуги от 01.11.2021 г. между „ВиК“ ЕООД гр. Плевен и ДЗЗД “Регионално депо – Плевен 2021“ консорциум. Към момента на проверката няма пренос на инфилтрат и смесен поток (битови и производствени) отпадъчни води извън площадката на инсталацията. Повърхностните води от площадката на депото се отвеждат в дере, поречие Вит чрез охранителни канавки. При направения оглед е установено, че са осъществени ремонтни дейности във връзка с възстановяване на компроментираните участъци по охранителните канавки. Операторът е разработил изискващите се по Условие 10 инструкции, които се прилагат. Дружеството има договор с акредитирана лаборатория за провеждане на мониторинг на инфилтрат, повърхностни и подземни води от депото. През проверявания период е извършено пробовземане и изпитване на повърхностни води от пунктове за мотиторинг ПВ2; ПВ3; ПВ4 /при проведения мониторинг през първо тримесечие/, от ПВ1 не са взети водни проби, поради липса на отток в точката за мониторинг, както и на инфилтрат в пункт ИВ1 поради липса на достъп до пункта за пробовземане. При проведения собствен мониторинг на инфилтрат в пункт за мониторинг ИВ2, както и при мониторинга на повърхностни води не е установено превишение на ИЕО от изпитването на водните извадки. Протоколите от проведения мониторинг на инфилтрат, повърхностни води и подземни води през проверявания период са представени в РИОСВ - Плевен. В изпълнение на предписание дадено с Констативен протокол № КР-30/19.11.2020 г. Община Плевен е уведомила РИОСВ – Плевен за изпълнението му с писмо вх. № 3620/07.06.2021 г.

По Условие №11: Управление на отпадъците.

На площадката на „„Регионален център за управление на отпадъците – гр. Плевен-I етап“ са въведени в експлоатация: Инсталация за предварително сепариране на отпадъци, Инсталация за компостиране, Център за предаване на отпадъци, Клетка 1, заедно с необходимата техническа инфраструктура, обслужващи сгради и съоръжения. Площадката е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци. Приемането на отпадъци се извършва въз основа на писмен договор, по уточнен график с притежателя на отпадъците, направена и приета заявка. Количеството се измерва с електронна везна и се вписва в електронната база данни на обекта. Преди приемане на отпадъците предназначени за депониране, операторът изисква от притежателя им документацията от основното охарактеризиране, извършено в съответствие с *Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците*, утвърдено със заповед № РД – 824/11.11.2011г. на МОСВ. През проверявания период са приемани отпадъци от общинските системи за организирано сметосъбиране и транспортиране, класифицирани с код 20 03 01 - смесени битови отпадъци, производствени отпадъци с код: 19 12 12. Създадени са необходимите условия, за съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани на площадката, съгласно нормативните изисквания. За съхраняване на опасни отпадъци са обособени складови помещения, оборудвани съгласно изискванията в КР. За проверявания период няма генерирани производствени и опасни отпадъци от дейността на обекта. От 01.01.2021г. отчетността за дейностите с отпадъците се води в системата на Национална информационна система за отпадъци /НИСО/. Извършен е мониторинг за състоянието на тялото на депото въз основа на геодезическо заснемане, извършено от лицензиран изпълнител и данните са представени като част от ГДОС.

По Условие № 13: Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Условията от 13.А.1 до 13.А.6.са изпълнени. Мерките за опазване на подземните води от замърсяване се спазват. С писмо вх. № МВЗЗВ-03-32/08.12.2021г. на БДДР,

операторът е представил за съгласуване план за собствен мониторинг на подземни води. До датата на влизане в сила на актуализираното комплексно разрешително, операторът е следвало да извършва мониторинг на подземните води по Условие 13А.7.1.1.2 в четири наблюдателни сондажа (П1, П2, П3 и П4) с честота - четири пъти годишно. По време на проверката операторът са представени протоколи от изпитване на подземни води за месец февруари, май, август и ноември 2020 г. и за март, юни и септември на 2021 г. от П3 и П4. Условие 13.2.2.е изпълнено частично, не са представени протоколи от изпитване на П1 и П2. Изпълнява се Условие 13.А.8. и 13.3.1 за документиране и съхраняване на резултатите от изпълнение на инструкциите по Условие 13.А. и 13.1. По време на проверката е извършен теренен оглед на четирите пиезометрични сондажа, при който е установено че достъпът до пунктове П1 и П2 е възможен.

По Условие № 14: Предотвратяване и действия при аварии.

Инструкцията по условието е изготвена и представена по време на проверката.

По Условие № 15:Преходни и анормални режими на работа.

Операторът е изготвил инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и за документиране на действията от нея. Инсталацията работи от 12.09.2016г. без прекъсване.

По Условие №16:Прекратяване на работата на инсталациите.

Операторът декларира, че няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително, или на части от тях.

Заключение:

Във връзка с изпълнение на Условие №10 от КР № 304– Н0/2008г., на оператора е дадено предписание, чийто срок е удължен с мотивирана молба. Контролът по изпълнението на предписание №1 продължава. Във връзка с изпълнение на Условие №13 от КР, на оператора е дадено предписание, което е изпълнено в определения срок.