УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

Д О К Л А Д

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване и Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки/вкл. ремонтни животни

Дата на извършване на проверката: 09.09.2021 г.

Място на извършване на проверката: РИОСВ – Плевен,

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0386/25.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2021 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 585 – Н0/2020 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 585 – Н0/2020 г., на оператора „Свинекомплекс Дунав" АД, гр. Ловеч.

При извършената проверка е констатирано следното:

Предмет на дейност на „Свинекомплекс Дунав" АД " АД е интензивно отглеждане на свине за угояване и свине майки/вкл. ремонтни животни.

По Условие № 2 Инсталации, обхванати от това разрешително :

- Инсталациите за интензивно отглеждане на свине, попадащи в обхвата на т. 6.6 б) и т. 6.6 в) се намират на площадката и не работят в момента на проверката.
- Инсталацията, непопадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС се намира на площадката и не работи в момента на проверката.

По Условие №4. Капацитет на инсталациите:

Инсталацията попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване, включваща 15 бр. сгради – 20 800 бр скотоместа се намира на площадката и е реконструирана.

- Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки (вкл. ремонтни животни), включваща 17 бр. сгради – 2 550 бр. скотоместа се намира на площадката и е частично реконструирана.
- Инсталация, извън обхвата на Приложение №4: Инсталация за интензивно отглеждане на отбити от кърмене/подрастващи прасета (до 30 kg) се намира на площадката и е реконструирана.

С писмо вх. № 2193/31.03.2021 г. операторът е представил Декларация за липса на производство през 2020г. По време на проверката е представена Инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство на инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки и свине за угояване .

По Условие №5: Управление на околната среда:

Всички инструкции, изискващи се в комплексното разрешително, са изготвени и представени по време на проверката.

По Условие №7: Уведомяване:

Не е възникнала авария за периода на проверката. Към момента на проверката няма планирани промени в работата на инсталацията, разрешена с КР и настъпила непосредствена заплаха за екологични щети. Инсталациите не са въведени в експлоатация към момента на проверката.

По Условие №8. Използване на ресурси :

Изискващите се инструкции и формуляри към условието са изготвени и са представени по време на проверката. Записи не се водят, тъй като инсталациите по Условие 2 не са въведени в експлоатация.

По Условие №9: Емисии в атмосферата:

При огледа на производствената площадка е установено, че са изградени всички организирани източници – вентилатори от покривен тип, изходящите потоци от които са изведени над билото на сградите. Броят и дебитите на вентилаторите, съгласно представената техническа спецификация, съответства на изискванията на условието. Източниците не се експлоатират, тъй като инсталацията не е въведена в експлоатация. На площадката не са установени други организирани източници, освен разрешените в условието. Предвиденото отопление е чрез газови отоплителни калорифери (джетове). Газоразпределителната мрежа на обекта е в процес на изграждане, при проверката е представено разрешение за строеж, издадено от главния архитект на Община Левски. На площадката са налични съоръжения за прилагане на техники за намаляване на емисиите на амоняк във въздуха, от съхранението на течните и на твърдите торови маси: тръбопроводна система и 12 бр. резервоари за течна торова маса, в съответствие с условието. На площадката са налични 4 бр. бетонирани площадки с обособени бетонови клетки за съхранение на твърда торова маса. Дренажната система не е изградена. В наличните съоръжения няма торова маса, тъй като инсталацията не е въведена в експлоатация. В реконструираните сгради са изградени съоръженията за осигуряване прилагането на техники за намаляване емисиите на амоняк: скарови подове и водоснабдяване за поддържане на воден филм в подподовите вани. Техниката не се прилага, тъй като инсталацията не е въведена в експлоатация. С цел намаляване на праховите емисии, към всяка от сградите е монтиран фуражен бункер, който ще се запълва периодично чрез специализиран транспорт – фуражнораздаващо ремарке, снабдено с устройство за зареждане. Емисиите на замърсители в атмосферния въздух е предвидено да се оценяват по метод, включен в обхвата на представения план за собствен мониторинг, съгласуван от РИОСВ Плевен с писмо изх. № 4862/17.02.2021г. и одобрен от ИАОС с писмо вх. № 4862/15.03.2021г. При проверката са представени всички изискващи се инструкции и разработените формуляри за прилагането им. Инструкциите не са прилагани, тъй като инсталацията не е въведена в експлоатация.

По Условие №10: Емисии на отпадъчни води:

Площадката на свинекомплекса е с изградена разделна канализационна система за битово-фекални и производствени отпадъчни води. При извършения оглед е установено, че има изградени на терен 12 бр. резервоари за течна торова маса. Резервоарите включват: 6 бр. бетонови басейни с номера №№ 77,78,79,80,82,84; 3 бр. резервоари с №№ 63,64,65; 2 бр. резервоари към помпена станция с №№ 69 и 83 и 1 бр. черпателен резервоар с № 81. Номерата на резервоарите съответстват на тези от Генералния план на „Свинекомплекс Дунав" и Приложение №11 към Комплексното разрешително. Към момента на проверката не е извършена реконструкция на резервоарите, предстои такава. Предстои изграждане и на сепаратори. За отвеждане на атмосферните води от площадката на свинекомплекса предстои изграждане на дъждоприемни решетки, канавки и канализационни колектори. На площадката на обекта е изграден 1 бр. събирателен резервоар за дъждовни води. При извършения оглед е установено, че каломаслоуловител не е изграден. При проверката е представен проект на каломаслоуловителя. Операторът е разработил изискващата се инструкция по Условие 10.

По Условие №11: Управление на отпадъците:

Извършена е проверка на място на „Свинекомплекс Дунав“ АД. Проверена е отчетна книга с № 1720 по Приложение №2 заверена от РИОСВ – Плевен на 30.01.2020г. Отчетността от 01.01.2021 г. се води в НИСО. Инсталацията все още не е въведена в експлоатация и се подават нулеви стойности. За 2021 г. е генериран единствено отпадък с код 17 01 01, който е предаден по сключен договор с дружество, притежаващо Регистрационен документ. Представени са инструкции за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително. Предвидено е разделно събиране на отпадъците на обособени, маркирани участъци с трайна настилка. Извършена е справка в Националната информационна система по отпадъци (НИСО), при която е установено, че има утвърдени работни листи с разрешените в КР кодове. Обектът не е въведен в експлоатация и не са представени годишни отчети в ИАОС. Има изградени съоръжения за съхранение на твърди и течни торови отпадъци, които са в процес на реконструкция.

По Условие № 12: Шум:

При проверката е представена Инструкция ИОС 12.2.2, версия 01 от 01.05.2020г., обща за условието. Разработен е формуляр за прилагане на инструкцията, ФОС 12.2.2-01. Инструкцията не е прилагана, тъй като инсталацията не е въведена в експлоатация. При въвеждане в експлоатация, операторът следва да извърши собствени периодични измервания на показателите за шум в околната среда, посочени в условие 12.2.1.

По Условие 13: Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

По Условие 13.1.1. е изготвена инструкция ИОС 13.1.1. и Формуляр ФОС 13.1.1-01., но не се прилага, тъй като инсталацията не е въведена в експлоатация и не се формират отпадъчни води. При проверката не са констатирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и течове от резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи. Планът за мониторинг на почвите е изготвен и съгласуван от РИОСВ Плевен. По Условие 13.2.2. през 2018 г. е извършен собствен мониторинг на почви (базово състояние) в двата постоянни пункта за мониторинг на почви от акредитирана лаборатория. Протоколите от извършеното вземане на извадка-почви и от изпитването на почвените извадки по показатели Активна реакция pH, азот амониев и фосфор, посочени в Таблица 13.2.2 от КР, са приложени към плана за собствен мониторинг. Резултатите от извършения собствен мониторинг на почви в двата постоянни пункта за мониторинг на почви са документирани чрез протоколи от извършеното вземане на извадка-почви и от изпитването на почвените извадки по показатели Активна реакция pH, азот амониев и фосфор, посочени в Таблица 13.2.2 от КР и се съхраняват на площадката.

По Условие 14: Предотвратяване и действия при аварии :

По време на проверката е представена обща инструкция по условия 14.1 и 14.3 „Оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени, предприемане на мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии“.

По Условие № 15: Преходни и анормални режими на работа:

Операторът е изготвил план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2 и го представи по време на проверката.

По Условие 16: Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Операторът декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите.

Заключение:

Операторът на КР № 585–Н0/2020г. изпълнява поставените условия в комплексното разрешително.