**УТВЪРДИЛ:**
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН**

# ДОКЛАД

от извънредна проверка по сигнал

**Обект:** Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие (т. 5.1 к от Приложение № 4 на ЗООС), Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) – т. 5.5 от Приложение № 4 на ЗООС.

**Дата на извършване на проверката:** 14.09.2022 г.
**Място на извършване на проверката:** Инсталация за регенериране на отработени масла в гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139,
**Основание за проверката:** постъпил в РИОСВ – Плевен сигнал, с вх. № ОИК-3-91(5|/05.09.2022 г., на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), по отношение спазване на условията в комплексно разрешително № 440-Н1/2015 г.

**При извършената проверка е констатирано следното:**

Във връзка с предмета на сигнала за всекидневно изпускане на газове с остра задушлива миризма (от 06.00 – 09.00 и от 18.00 – 20.00ч.) е направен оглед на производствената площадка и прилежащия район. На пропускателния пункт на обекта не са констатирани миризми, характерни за дейностите на площадката. При навлизането в територията на обекта, миризма на петролни продукти са усетени само в дъното на площадката, при достигане на участъка за селективна очистка. При огледа, на участъка са налични около 92 бр. варели със суровини. При проверката обектът работи на пълен капацитет. В деня на проверката е констатирано, че работят двете колони, включени в Условие №2 от действащото комплексно разрешително № 440 – Н1/2015г.: Ректификационна колона до 10 тона/денонощие (Колона № 1) и Ректификационна колона до 65 тона/денонощие (Колона № 2). Изпускат емисии от 3 бр. изпускащи устройства (комини):

К1 – комин на котелни инсталации за подгряване към двете технологични пещи, съответно към вакуумни инсталации 10 тона/24 часа и 65 тона/24 часа;

К4 – изпускащо устройство факелна система, реализирана като факелен котел с водна риза към технологични пещи за вакуум дестилация;

К8 – изпускащо устройство към котел за подгряване на суровините в инсталацията за селективна очистка на маслени дестилати.

В деня на проверката факела (пречиствателното съоръжение) към дестилационните колони се експлоатира.

Инсталацията за контактна очистка, представляваща част от инсталацията за регенериране на отработени масла не работи.

При проверката са изискани и представени записи в изпълнение на инструкциите по Условие № 9:

- Дневник за документиране на отчетените стойности на контролираните параметри на факелната инсталация, за периода от 12.9.2022 г. до 14.9.2022 г. Факелната инсталация (пречиствателното съоръжение) е работила в периодите от 15.8 – 4.9.2022г. непрекъснато, заедно със ректификационните колони, след което е стартирала работа на 12.9.2022г. до деня на огледа. За проверения период не са констатирани отклонения от оптималните стойности и необходимост от коригиращи действия;

- Дневник за документиране на действията по пускане и спиране на инсталацията, за периода от 6.01.2020 г. до проверката, с последен запис от 25.7.2022г.

Не са настъпвали аварийни или други непредвидени ремонтни обстоятелства, водещи до разпространяване на неприятни миризми. Операторът не е регистрирал неорганизирани емисии, включително неприятни миризми, разпространяващи се извън обекта. В деня на проверката, при направените огледи, не са констатирани миризми в границите на площадката и в съседните терени. Дружеството е информирано от МОСВ с писмо за „Откриване на процедура за преразглеждане на КР с Инсталации за третиране на отпадъци във връзка с публикуване на нови заключения за най – добри налични техники (НДНТ). "Дружеството е запознато със законовите срокове за изпълнение на заключението за НДНТ и е представило в ИАОС необходимата информация и доказателства за прилагане на НДНТ за преразглеждане на КР в определения срок. Към момента на проверката операторът е в процедура по актуализация на КР.

**Заключение:**

При проверката не са установени нарушения на условията, включени в комплексното разрешително.