УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД
от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Регионален център за управление на отпадъците – Луковит.

Дата на извършване на проверката: 04.11.2022 г.

Място на извършване на проверката: м. „Голия връх“, землище на гр. Луковит;

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0580/24.10.2022г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2022 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 518-Н1/2020 г. Проверката по изпълнение на условията от комплексното разрешително е извършена на площадката на РЦУО Луковит, на 03 и 04.11.2022г. в съответствие със Методиката за реда и начина на контрол на комплексното разрешително.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 518– Н1/2020г. на община Луковит.

При проверката се констатира, че:

Регионален център за управление на отпадъците – Луковит изпълнява дейност по точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”, включваща общо три клетки.

По Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително:

В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е клетка №1. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС: Изградени са и инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

- Площадка за открито компостиране на зелени отпадъци - изградена е и работи в момента на проверката;

Общински събирателен център, включващ:

- Площадка за съхранение на опасни отпадъци - изградена е и се намира на площадката, в момента на проверката, няма отпадъци ;
- Площадка за съхранение на неопасни отпадъци - изградена е и се намира на площадката, работи в момента на проверката.

Дейностите по стопанисване на Регионалния център за управление на отпадъците – Луковит се осъществяват от Общинско предприятие с предмет на дейността “Управление на Регионалното депо за битови отпадъци”.

По Условие № 4. Капацитет на инсталациите:

Представена е месечна справка за постъпилите количества отпадъци на вход на РЦУО на хартиен носител от началото на годината до края на м. октомври. За проверявания период не са отчетени превишения на посочения капацитет (т/24ч) . Към момента на проверката няма приети количества опасни отпадъци.

Годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие № 2, е докладвано с ГДОС за 2021 г, представен с писмо вх. №2176/31.03.2022г.

По Условие №5. Управление на околната среда:

Операторът е изготвил всички необходими инструкции, изисквани с настоящото комплексно разрешително.

По Условие №7. Уведомяване:

В момента на проверката ПСИВ работи на поддържащ режим, количеството на инфилтрата не е достатъчен за постоянен режим в работата на ПСИВ. Към момента на проверката, операторът планира промяна в работата на инсталациите обхванати от това разрешително, но все още не е взето окончателно решение за обхвата на промяната.

По Условие 8.1. Използване на вода:

Условие 8.1.1 Не се използва вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията, което е декларирано и с ГДОС за 2021 г.

По Условие 8.2. Използване на енергия:

Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие № 2 е изчислена и представена с ГДОС за 2021г. Няма превишение на консумираната енергия за 2021г. Операторът е изготвил инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в пречиствателната станция за инфилтрирали води. Водят се записи в дневник и са представени по време на проверката. Операторът прилага обща инструкция, в която е включена и оценката на съответствието на изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.

По Условие 8.3. Спомагателни материали:

Към момента на проверката на площадката на ПСИВ се съхранява само сярна киселина в количество около 60,0 л. Копие от информационния лист за безопасност на наличната сярна киселина е представен по време на проверката. Наличната сярна киселина се съхранява в бидон, изработен от материал, устойчив на сярна киселина.

По Условие №9. Емисии в атмосферата:

На площадката не са налични организирани източници на емисии в атмосферния въздух. Съоръжението за изгаряне на биогаз на факел не е изградено. Успоредно с депонирането на отпадъците се изграждат планираните вертикални газови кладенци (габиони). Не е достигнат последния работен хоризонт на клетка №1, датата на изграждане на газоотвеждащата система по смисъла на Условие 6.13 не е настъпила. Към датата на проверката, операторът е представил всички дължими протоколи от собствени периодични измервания на емисиите от изходите на газовите кладенци, във връзка с изискването на Условие 9.6.1.1 (КР № 518-Н1/2020 г. е в сила от 10.07.2020 г.). Представените в РИОСВ-Плевен протоколи са за месеците от януари до септември на текущата 2022г. Протоколите за месец октомври са представени при проверката. Последното измерване е проведено на 13.10.2022г. и са получени от оператора в деня на проверката. Измерванията са проведени от изпитвателна лаборатория. Изискващите се по условието инструкции са представени при проверката. Изготвена е нова инструкция № 7, обща за условия 9.3.2, 9.3.3 и 9.4.4, с формуляр за документиране на извършените проверки. За 2022 г. са налични ежеседмични записи, последният от които е от 28.10.2022 г. Не са констатирани случаи на разпространение на неорганизирани емисии или интензивно миришещи вещества извън границите на производствената площадка и не са постъпвали оплаквания. Не е възниквала необходимост от допълнителни мерки извън предвидените по технология – запръстяване и оросяване. Изпълнението на условието е докладвано с ГДОС за предходната 2021г.

По Условие №10. Емисии на отпадъчни води:

На територията на РЦУО гр. Луковит са изградени и работят пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, изискващи се с Условие 10.1.1.1. на комплексното разрешително. При проверката е направен оглед на каломаслоуловители – 2 бр., ЛПСБФОВ, ПСИВ, резервоар за инфилтрат, резервоар за дъждовни води. Към момента на проверката пречиствателните съоръжения за отпадъчни води са технически изправни. КМУ 1 не е в работен режим поради зимни метереологични условия и опасност от замръзване, затова е зазимен за периода от 01.11.2022 г. до 01.04.2023 г. На изход ПСИВ и в точката преди заустването на смесен поток отпадъчни води в р. Златна Панега не е констатирано наличие на воден поток. ПСИВ е в поддържащ режим, количеството инфилтрат не е достатъчно за оптимален режим на работа. В РИОСВ – Плевен регулярно се представят резултати от проведен собствен мониторинг. Операторът е изготвил всички инструкции, изискващи се по Условие 10 на КР. Водят се дневници със записи.

По Условие №11. Управление на отпадъците:

На площадката на Регионалния център, в гр. Луковит, се приемат неопасни отпадъци от територията на общините Луковит, Червен бряг, Тетевен, Ябланица и Роман. Площадката е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци. Приемането на отпадъците се извършва въз основа на писмен договор, по уточнен график с притежателя на отпадъците, направена и приета заявка. Операторът измерва с електронен кантар до 60 т., заверен до месец ноември 2022 г. Количествата отпадъци за депониране и резултатите ежедневно се документират в Националната информационна система за отпадъците /НИСО/. В Регионалния център не са приемани отпадъци различни от разрешените в КР. През проверявания период са приемани отпадъци от общинските системи за организирано сметосъбиране и транспортиране. Представени са работни листи за класификация по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Към момента на проверката няма генерирани производствени и опасни отпадъци от дейността на обекта. Създадени са необходимите условия за съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани на площадката, съгласно нормативните изисквания. Площадката на Общинския събирателен център (ОСЦ) е с положена трайна асфалтова настилка, с изпълнена система за измиване и събиране на отпадъчните води. Същата е пожарообезопасена и няма връзка със селищната канализация. ОСЦ е оборудван с метални контейнери, обозначени с надписи. Обособени са места за съхраняване на опасни и неопасни масово разпространени отпадъци (МРО) от домакинствата и за строителни отпадъци, с цел извършване операция по оползотворяване, обозначена с код R 13 – съхраняване, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. Данните за приетите отпадъци се регистрират в електронна база данни (на КПП на депото). Приетите на депото отпадъци се отразяват в Националната информационна система за отпадъците /НИСО/. За потвърждаване приемането на всяка доставка се издава кантарна бележка с вида и количеството на постъпилите отпадъци.

По Условие №12. Шум:

Предвидените в разрешителното инструкции се прилагат. При проверката е представена инструкция № 13, обща за условия 12.2.2 и 12.2.3. Документацията по условието се съхранява на площадката. Представени са записи с извършени оценки за съответствие на измерените през 2020 и 2022 г. нива на шум. Определените в разрешителното гранични стойности не са превишени, съгласно писмо със заключение на РИОСВ - Плевен, изх. № 5915(1)/01.11.2022 г., за резултатите от доклад, вх. № 5915/13.10.2022 г. Съгласно изискването на Условие 12.2.1, операторът е задължен да проведе следващото собствено периодично измерване (СПИ) на показателите за шум в околната среда, до края на 2024 г.

По Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Условие 13.1., касаещо мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване, се изпълнява. По Условие 13.1.2., 13.1.5 и 13.1.6. са изготвени инструкции,

които се прилагат. По Условие 13.1.3. на площадката има осигурени сорбиращи материали (дървесни трици). По Условие 13.1.4. е изготвена инструкция №15, която се прилага при констатирани несъответствия, попълва се дневник. Към момента на проверката няма записи. По Условие 13.1.5. е изготвена инструкция №15, която се прилага. Резултатите от периодичните проверки се вписват в дневник. Към момента на проверката не са установени несъответствия. По Условие 13.1.7. в периода от предходната проверка до момента на проверката, не са изграждани конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, което е декларирано и с ГДОС за 2021 г. По Условие 13.2., касаещо условия за мониторинг на почвата, е изпълнено. Условие 13.3.1. се изпълнява, декларирано и с ГДОС за 2021 г. По Условие 13.3.2. планът за собствен мониторинг е съгласуван от БДДР и съгласуван от ИАОС през 2021 г. По Условие 13.4.1. обобщените резултати от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1. са документирани и се съхраняват на площадката. По Условие 13.4.2. резултатите от собствения мониторинг на подземни води и почви (базово състояние) са документирани и се съхраняват на площадката. По Условие 13.4.3. през 2022 г. не са предприемани допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води. По Условие 13.4.5. с ГДОС за 2021 г. са докладвани резултатите от проведен мониторинг на подземни води, по почви не е провеждан мониторинг през 2021 г.

По Условие №14 Предотвратяване и действия при аварии:

По време на проверката е представена обща инструкция № 16, включваща оценка на риска от аварии, мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии. Към момента на проверката няма измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното, непланирана емисия или инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води.

По Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа

Представена е обща инструкция по условието и експлоатационен документ за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Операторът декларира, че няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително или на части от тях. Изпълнението на условието е докладвано с ГДОС за 2021г.

Заключение:

Операторът на комплексното разрешително изпълнява условията, включени в КР № 518-Н1/2020г.