УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД
от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща 18 броя сгради (халета).

Дата на извършване на проверката: 30.08.2023 г.
Място на извършване на проверката: : с. Обнова, Община Левски

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД 0438/18.08.2023г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2023 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително №548-Н0 /2017г., актуализирано с Решение № 548-Н0-И0-А1/2022 г. и Решение № 548-Н0-И0-А2/2023 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително №548-Н0/2017г., актуализирано с Решение № 548-Н0-И0-А1/2022 г. и Решение № 548-Н0-И0-А2/2023 г. на оператор ЕТ „БоКо-Б. Костадинова“ гр. Русе.

При извършената проверка е констатирано следното:

По Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително:

Във връзка с планирани промени комплексното разрешително на ЕТ „БОКО-Боряна Костадинова“ е актуализирано с Решение № 548-Н0-И0-А1/2022 г., влязло в сила на 27.09.2022 г. и Решение № 548-Н0-И0-А2/2023 г., влязло в сила на 30.05.2023г.

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща 18 броя сгради (халета) се намира на площадката. Към момента на проверката отглеждането на птици се осъществява в 18 бр. халета.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

Отоплителна инсталация, включваща 18 броя печки на твърдо гориво. Отоплителната инсталация се намира на площадката. Към момента на проверката са монтирани 18 бр. печки на твърдо гориво, от които се експлоатират 18 бр.

По Условие № 4. Капацитет на инсталацията:

Към момента на проверката птици се отглеждат в халета №1/ №2/ №3/ №4/ №5/ №6/ №7/ №8/ №9/ №10/ №11/ №12/ №13/ №14/ №15/ №16/ №17/ №18. От началото на годината са осъществени три цикъла. В момента на проверката е стартирало издаването на четвърта партида (цикъл). Зареждането с птици на четвърти цикъл е осъществено в периода 18 – 24.07.2023г. Операторът е представил ГДОС за 2022 г. с вх. №1949/31.03.2023г., коригиран с писмо вх. № 1949/31.05.2023г. Годишната продукция за 2022 г. е докладвана с ГДОС.

По Условие № 5. Управление на околната среда:

По време на проверката е представен списък с инструкциите, изискващи се в комплексното разрешително. Няма установени несъответствия за проверявания период.

Операторът е представил в РИОСВ Плевен план за собствен мониторинг с писмо вх. № 2911/23.05.2023г. Планът е върнат за коригиране с писмо изх. № 2911/10.08.2023г.

По Условие № 7. Уведомяване:

Във връзка с планирани промени, комплексното разрешително е актуализирано с Решение № 548-Н0-И0-А1/2022г. и Решение № 548-Н0-И0-А2/2023 г. Не са констатирани аварийни или други замърсявания към момента на проверката.

По Условие № 8. Използване на ресурси:

По Условие 8.1.Използване на вода:

Операторът има сключен актуален договор за присъединяване на обекта към ВиК мрежата. Представени са документи за доставка на вода. За отчетния период, няма превишение на годишната норма за ефективност при употребата на вода, съгласно представения ГДОС за 2022г.

По Условие 8.2. Енергия:

Операторът е изготвил инструкция по Условие 8.2. Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия е докладвана и не превишава стойностите посочени в таблица 8.2.1. Количествата електроенергия се изчисляват и документират. Стойността на годишната консумация на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди е докладвана в ГДОС за 2022г. и не превишава зададената стойност .

По Условие №9. Емисии в атмосферата:

На площадката няма източници с нормирани емисии във въздуха. Направен е външен оглед на животновъдните сгради, в които се отглеждат птици в деня на проверката и оглед отвътре на сграда №18, която е освободена в ранните часове на същия ден. При огледа се констатираха следните организирани източници и изпускащи устройства:

- към всички 18 бр. халета са монтирани по 1 бр. отоплителен уред (печка на твърдо гориво-въглища), с мощност по табела 400 000 kcal/h (465 kW). Всяка печка е с изпускащо устройство (комин) с видима височина около 6 m от кота терен;
- на тесните фасади на всички 18 бр. халета са монтирани общо по 9 бр. вентилатори – по 6 бр. тунелни вентилатори и по 3 бр. кросови вентилатори. В деня на проверката се експлоатират само вентилационните източници към 17 бр. халета, от №1 до № 17.

Определеният с условие 9.2.2 брой организирани източници (вентилатори и печки) за всяка сграда (хале), както и ограничението за максимален дебит са спазени. Данните за максималните дебити и височината на изпускане на емисиите са съгласно информацията за източниците на организирани емисии, представени в т. 5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници и Таблици 5.1, 5.2.1 и 5.2.2 от заявлението за промяна на комплексното разрешително. Стойностите на общия екскретиран азот и фосфор за жизнено пространство за едно животно/година са докладвани с ГДОС за 2022г. Те са определени в съответствие с изискванията на НДНТ и не превишават определените в комплексното разрешително стойности, свързани с НДНТ. При проверката е представена инструкция за периодична оценка на съответствието на изчислените стойности (по Условие 9.1.4.1). и запис във формуляр към инструкцията, съдържащ оценка на съответствието за данните за 2022г. Изискващите се по условие 9.3.2, условие 9.3.8 и условие 9.4.2 инструкции са представени при проверката и се прилагат. Изготвени са регистрационни формуляри за документиране на проверките за източници на неорганизирани емисии и миризми, както и за изпълнение на предприетите мерки/техники и коригиращи действия за намаляване емисиите на амоняк, прах и общ екскретиран азот и общ екскретиран фосфор. В представените формуляри са документирани проверки от месеци януари, март, юни, юли и август 2023г. Не са констатирани несъответствия, не са постъпвали оплаквания от неорганизирани емисии и/или неприятни миризми. При огледа не е констатирано разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. Товарата площадка е с трайна настилка, при проверката на площадката няма торови маси. По данни на управителя на площадката въобще не се съхраняват торови маси. След приключване на всеки цикъл на отглеждане торовите маси се изнасят от сградите директно извън територията на обекта по силата на

договор със земеделски производител. Торовата маса от освободената в деня на проверката сграда не е изкарана от халето, това е договорено да се извърши на 31.8.2023г.

По Условие №10. Емисии в отпадъчните води:

Поток битово-фекални отпадъчни води от Сграда №10 постъпва във водоплътна изгребна яма. При огледа на сграда №11 е установено, че не се формират битово-фекални отпадъчни води, сградата не се използва. На площадката е налично съоръжение за дъждовни води от торовата площадка, като същото не се използва поради факта, че на площадката не се съхраняват торови маси. При проверката е представен договор от 06.04.2023 г. за почистване на утайки от септични ями и фактура за почистване и транспортиране на утайки до ПСОВ Плевен от 06.04.2023 г. ЕТ „БоКо-Боряна Костадинова“ има актуален договор с „ВиК“ ЕООД Плевен от 31.07.2023 г. за приемане за пречистване на отпадъчни води от обекта. Операторът е изготвил инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната мрежа на площадката на и водоплътните изгребни ями, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Инструкцията се прилага, водят се записи в регистрационен формуляр. През проверявания период не са установени течове и неизправности по мрежата и съоръженията.

По Условие №11. Управление на отпадъците:

Генерират се отпадъци от производствената дейност и от спомагателни дейности. Обособено е помещение с маркирани участъци и съдове за съхранение на опасни отпадъци с код 13 03 07*, 15 01 10*, 20 01 21*. Обособена е открита площадка с осигурени затварящи се съдове за отпадъци с код 02 01 04, 02 01 10, 15 01 01, 15 01 02, 17 04 07. Налични са отпадъци с код 10 01 01, 15 01 10* и 18 02 07*. Отпадъци код 15 01 10* включват опаковки от дезинфектанти, отпадъци с код 18 02 07* обхваща опаковки от ваксини и витамини. Опаковките от използваните медикаменти се съхраняват предварително в затворени съдове на мястото на образуване до издаване на съответната партида. Води се отчетност на отпадъците в НИСО, съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. Дружеството няма сключен към момента договор с лица с документи по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) за дейности с отпадъци, не са предавани отпадъци. Изготвени са и се прилагат инструкции по съответните Условия 11 и Условия 11А, като контролът се документира. Попълват се регистрационни формуляри от проверките по код на отпадъка и за странични животински продукти (СЖП). Не са констатирани несъответствия.

По Условие 11А. Управление на странични животински продукти:

Положена е трайна настилка на участък за съхраняване на СЖП. Към момента на проверката съоръжението за съхраняване на страничните животински продукти - животински изпражнения и тор не е изградено в неговата цялост, не са налични съхранявани количества СЖП на площадката. Представен е договор за предаване на торова маса. Предаването на торова маса през 2023 г. е извършвано през м.04.2023 г. и м.06.2023 г.

По Условие №12. Шум:

Собствените периодични измервания (СПИ) на показателите за шум в околна среда се провеждат с изискващата се по Условие 12.2.1 периодичност – веднъж на две последователни календарни години. Последното СПИ е извършено на 12 и 13 юли 2023 г., от акредитирана изпитвателна лаборатория и е документирано с протокол от изпитване № 192 от 17.07.2023 г. Представеният в РИОСВ Плевен доклад за резултатите е приет и е издадено заключение, изх. № 4009(1)/10.08.2023 г. Определените в разрешителното гранични нива на шум не са превишени. Изготвени са инструкции № 12.2.2 и № 12.2.3, с общ регистрационен формуляр, попълнен с данни от проведеното СПИ през 2023 г., не са констатирани оплаквания и несъответствия с изискванията на разрешителното. Съгласно изискванията на условието, операторът е задължен да проведе следващо СПИ на показателите за шум в околната среда до края на 2025 г.

По Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

По Условие 13.1., касаещо мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване, се изпълнява. Изготвени са инструкции, които се прилагат. Извършват се

проверки, резултатите от които се документират в ел. вид. По Условие 13.1.3. е изготвена инструкция, която се прилага при необходимост. От началото на 2023 г. до момента на проверката не са документирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Условие 13.3., касаещо документиране и докладване, се изпълнява. По Условие 13.3.2. резултатите от собствения мониторинг на почвите са документирани и се съхраняват на площадката. По Условие 13.3.4. обобщените резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1.2., Условие 13.1.3 и Условие 13.1.4 са докладвани като част от ГДОС за 2022 г. По Условие 13.3.6. предприетите допълнителни мерки са докладвани като част от ГДОС за 2022 г.

По Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии :

Операторът е изготвил инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени и дневник за регистриране на аварийни ситуации на производствената площадка. Няма възникнали аварии към момента на проверката. Няма измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми към момента на проверката.

По Условие №15. Преходни режими на работа

Планът за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие №2 е изготвен и представен по време на проверката. На площадката се намира дизелов агрегат и се използва единствено за осигуряване на аварийно електрозахранване.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Операторът декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително.

Заключение:

Във връзка с изпълнение на Условие 11А., на оператора е дадено предписание. За предприетите действия по предписанието операторът е уведомил писмено РИОСВ Плевен в определения срок.