УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

Д О К Л А Д

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване и Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки/вкл. ремонтни животни

Дата на извършване на проверката: 18.07.2023 г.

Място на извършване на проверката: Площадка разположена в ПИ с идентификатор 050028, в землището на с. Варана, общ. Левски, обл. Плевен

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0355/04.07.2023 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2023 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително КР № 585 – Н0/2020 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 585 – Н0/2020 г., на оператора „Свинекомплекс Дунав" АД, гр. Ловеч.

При извършената проверка е констатирано следното:

По Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително :

- Инсталациите за интензивно отглеждане на свине, попадащи в обхвата на т. 6.6 б) и т. 6.6 в) се намират на площадката и работят в момента на проверката.
- Инсталацията, непопадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС се намира на площадката и работи в момента на проверката.

По Условие №4. Капацитет на инсталациите:

Инсталацията попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

- Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване, включваща 15 бр. сгради – 20 800 бр. скотоместа се намира на площадката и е реконструирана. В момента на проверката инсталацията работи, съгласно представен ФОС 4.2.1- 01.
- Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки (вкл. ремонтни животни), включваща 17 бр. сгради – 2 550 бр. скотоместа се намира на площадката и е реконструирана.
- Инсталация, извън обхвата на Приложение №4: Инсталация за интензивно отглеждане на отбити от кърмене/подрастващи прасета (до 30 kg) се намира на площадката, реконструирана е и работи в момента на проверката.

Операторът е представил в РИОСВ Плевен ГДОС за 2022г с писмо вх. № 1752/24.03.2023 г. По време на проверката е представена Инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство на инсталацията за интензивно отглеждане на свине майки и свине за угояване и попълнен формуляр към нея.

По Условие №5. Управление на околната среда:

Всички инструкции, изискващи се в комплексното разрешително, са изготвени и представени по време на проверката.

По Условие №7. Уведомяване:

Не е възникнала авария за периода на проверката. Към момента на проверката няма планирани промени в работата на инсталацията, разрешена с КР.

По Условие №8. Използване на ресурси :

Операторът има издадени разрешителни за водовземане от подземни води от Директора на БДДР с цел животновъдство с №11520272/15.08.2016 г. и №11520273/15.08.2016 г. Представен е безсрочен Договор 3 №209/20.08.2015 г. с „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Плевен. Изискващите се инструкции и формуляри към условието са изготвени и са представени по време на проверката. Записи се водят във формуляри, изготвени към всяка инструкция. Годишните норми на ефективност са докладвани с ГДОС за 2022г., няма превишения .

По Условие №9. Емисии в атмосферата:

На площадката са изградени всички организирани източници на емисии - вентилатори покривен тип. Броят и дебитите на вентилаторите, съгласно представената техническа спецификация, съответстват на изискванията на условието. Отоплението се осигурява от газови отоплителни калорифери (джетове), които не са свързани с организирано изпускане на емисии. Газоразпределителната мрежа на обекта е изградена и въведена в експлоатация. Към датата на проверката се експлоатират вентилационните системи на заредените животновъдни сгради, отоплителните източници не се експлоатират. На площадката не се ползват други организирани източници, освен разрешените в условието.

В деня на проверката е направен оглед на съоръженията за съхранение на твърда и течна торова маса. Оглед на животновъдните сгради не е направен заради съображения за безопасност. Животновъдните сгради на площадката се ползват с изключение на 13 бр. халета за интензивно отглеждане на свине за угояване. Празните към датата на проверката сгради ще бъдат постепенно запълвани.

Съоръженията за съхраняване на твърда и течна торова маса са напълно изградени. В деня на проверката се експлоатират бетонови басейни за течна торова маса с номера №82 и №77, както и черпателен резервоар №81. Мерките за намаляване на емисиите на амоняк NH_3 от течната торова маса се спазват. Съоръженията за твърда торова маса - 4 бр. бетонови площадки са готови, само една от тях (с №86) е заредена с твърд тор. До деня на проверката няма предадени количества на земеделски производител.

Емисиите на замърсители в атмосферния въздух е предвидено да се оценяват по метод, включен в обхвата на представения план за собствен мониторинг, съгласуван от РИОСВ Плевен с писмо изх. № 4862/17.02.2021г. и одобрен от ИАОС с писмо вх. № 4862/15.03.2021г.

При проверката са представени всички изискващи се инструкции и разработените формуляри за прилагането им. Инструкциите се прилагат, записите по формулярите към тях се водят регулярно и са представени при проверката.

По Условие №10. Емисии на отпадъчни води:

В момента на проверката инсталацията се експлоатира. Площадката на свинекомплекса е с изградена разделна канализационна система за битово-фекални и производствени отпадъчни води. При извършения оглед е установено, че има изградени на терен 12 бр. резервоари за течна торова маса. Резервоарите включват:

- 6 бр. бетонови басейни с номера №№77,78,79,80,82,84. В момента на проверката се използват №77 и №82. Останалите басейни са празни и не се използват;
- 3 бр. резервоари с №№63,64,65. В момента на проверката не се използват;
- 2 бр. резервоари към помпена станция с №№69 и 83. Към момента на проверката не са използвани;

- 1 бр. черпателен резервоар с №81. В момента на проверката в черпателния резервоар постъпват течни торовимаси.

За отвеждане на атмосферните води от площадката на свинекомплекса са изградени и монтирани дъждоприемни решетки, канавки и канализационни колектори, наличен е 1 бр. събирателен резервоар за дъждовни води (№67). Каломаслоуловителят предстои да бъде монтиран. Операторът е разработил и прилага изискващата се инструкция по Условие 10.

По Условие №11. Управление на отпадъците:

Извършена е проверка на място на „Свинекомплекс Дунав“ АД с. Варана, общ. Левски. Инсталацията е започнала производствена дейност през м. 09.2022 г. При проверката не е констатирано образуване на различни по вид от разрешените отпадъци. Съгласно данни от отчетна книга в НИСО и извършения оглед на място в момента на проверката не е установено наличие на отпадъци. Обособени са места за разделно събиране на отпадъците на обособени площадки. Поставени са обозначения. Не се допуска смесване на отпадъци. Осигурено е разделно събиране на отпадъците на обособени, маркирани участъци с трайна настилка. Осигурени са непропускливи събирателни резервоари и торови полета, при съхранение на течна и суха торова маса. Дружеството не извършва транспортиране на отпадъци. Отпадък с код 18 02 02* се съхранява в затворено помещение, поддържащо температура под 4°С. Налична е табела с наименование и код на отпадъка. Представи се писмен договор за предаване на отпадъци с код 15 01 10* и 18 02 02* за предаване за транспортиране. Съгласно отчетната книга и идентификационните документи, същите отпадъци са предадени на 16.12.2022 г. и на 06.07.2023 г.

Страничните животински продукти се съхраняват на обособено място в непропусклив събирателен резервоар и торови полета, непозволяващи преминаване на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението и разпространяването на миризми. Сключени са предварителни договори за ползване на суха и течна торова маса. Извеждането на торовата маса не е осъществявано към момента. След започване на производствена дейност, през 2022 г. генерирания торов отпадък е наличен в резервоари и торови полета.

По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

По Условие 13.1.1. е изготвена инструкция ИОС 13.1.1., която се прилага чрез попълване на Формуляр ФОС 13.1.1-01. По Условие 13.1.2. в периода от предходната проверка до момента на настоящата проверка няма записи за възникнали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. В случай на авария се попълва Формуляр ФОС 14.3.1-01 към Условие 14.3. от КР. По Условие 13.1.3. при проверката не са констатирани течове от резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи. По Условие 13.1.4. операторът на КР заявява, че при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води, не са използвани материали, съдържащи приоритетни вещества. По Условие 13.1.5. при проверката не е констатирано пряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в почвите и подземните води. По Условие 13.2.1. планът за мониторинг на почвите е съгласуван от РИОСВ Плевен с писмо, изх. №4862(5)/17.02.2021 г. и от ИАОС с писмо, изх. №793/12.03.2021 г. По Условие 13.3.1. се попълва Формуляр ФОС 13.1.1-01 с резултатите от периодичните проверки-веднъж месечно, който се съхранява на площадката. По Условие 13.3.2. резултатите от извършения собствен мониторинг на почви (базово състояние) в двата постоянни пункта за мониторинг на почви са документирани чрез протоколи от извършеното вземане на извадка-почви и от изпитването на почвените извадки по показатели Активна реакция pH, азот амониев и фосфор, посочени в Таблица 13.2.2 от КР и се съхраняват на площадката. По Условие

13.3.3. резултатите от собствения мониторинг на почвите (базово състояние от 2018 г.) са докладвани като част от ГДОС за 2022 г.

Условие 14: Предотвратяване и действия при аварии :

По време на проверката е представена обща инструкция по условия 14.1 и 14.3 „Оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени, предприемане на мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии“.

Условие № 15: Преходни и анормални режими на работа:

Операторът е изготвил план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2 .

Условие 16: Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Операторът декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите. Условието е докладвано с ГДОС за 2022г.

Заключение:

Операторът на КР № 585–Н0/2020г. изпълнява поставените условия в комплексното разрешително.