РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от извънпланова проверка

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин.

Дата на извършване на проверката: 07.09.2023 г.

Място на извършване на проверката: гр. Ловеч

Основание за проверката: постъпило в РИОСВ Плевен писмо на ОД на МВР Ловеч с вх. № 4315(1)/29.08.2023г.

При извършената проверка е констатирано следното:

Предмет на дейност на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин" е депониране на неопасни отпадъци.

Настоящата проверка е извършена във връзка с постъпило в РИОСВ Плевен писмо на ОД на МВР Ловеч с вх. № 4315(1)/29.08.2023г. и спазване на условията в КР № 282-Н1/2016 г. за периода от 01.06.2023г. до 31.08.2023г.

По Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително:

В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е само клетка № 3, от общо три проектни. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

По Условие № 4. Капацитет на инсталациите:

Във връзка с изпълнение на Условие №4.1 от КР е представена актуална справка за количеството депонирани на депото отпадъци за периода от 01.06.2023г. до 31.08.2023г. Не е констатирано превишение на разрешения в КР капацитет от 70 t/24h за проверявания период.

По Условие №11. Управление на отпадъците:

На Регионалното депо Ловеч се приемат за депониране неопасни отпадъци от територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин. Площадката е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци.

При настоящата проверка е извършен оглед на експлоатираната клетка на РД – Ловеч. Теренът, около тялото на клетката, е замърсен с разпилени отпадъци, като частично са запълнени канавките за дъждовна вода, както и канавките събиращи инфилтрат от депонираните отпадъци. По североизточния участък на оградата е констатирано прекъсване

на телената ограда, временно закрепено с подръчни материали. Канавката, ограждаща клетка № 3 е силно затревена, частично запълнена с отпадъци. В работен участък на клетката се наблюдават струпани изкопни земни маси, предназначени по данни на присъстващия на проверката представител на дружеството за запръстяване и укрепване на вътрешни пътища. В експлоатираната клетка №3, в момента на проверката, не се наблюдават цялостни запръстени участъци, покрити с разрешените съгласно КР отпадъци. Последно отчетено запръстяване на клетка №3 в НИСО е 21.08.2023г.

По отношение на клетка № 3 на РД – Ловеч се извършва видеонаблюдение с два броя камери, сигнал от които се предоставя в РИОСВ – Плевен с отдалечен достъп. На площадката на РДНО – Ловеч не са налични възможности за запознаване с архивни записи.

Съгласно представения годишен отчет, към 31.12.2022 г. в клетка № 3 на РДНО – Ловеч са депонирани отпадъци в общо количество от 333 404 т., което надвишава вписания в Условие 4.1 от КР № 282-Н1-И0-А0/2016 г., капацитет на клетка №3 от 323 414 т. По данни на оператора и фирмата опериращa на РДНО – Ловеч, в клетка №3 са постъпвали отпадъци с произход от бита и производствени от общини Ловеч, Летница и Угърчин.

Заключение:

РИОСВ – Плевен ще предприеме последващи действия по издаване на задължителни предписания от Директор на РИОСВ – Плевен на основание чл. 14, ал. 4 от ЗООС, както и съставяне на АУАН.