УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект : Инсталация за изработване на керамични изделия – тухли, стопанисвана от „Винербергер“ ЕООД, гр. София

Дата на извършване на проверката: 15.11.2023 г.

Място на извършване на проверката: гр. Луковит, област Ловеч.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0556/02.11.2023 г. на Директора на РИОСВ –Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2023 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 83-Н1/2008г., актуализирано с Решение № 83-Н1-И0-А3/2022г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 83-Н1/2008г., актуализирано с Решение № 83-Н1-И0-А3/2022г. на оператор „Винербергер“ ЕООД

При извършената проверка е констатирано следното:

По Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталацията попадаща в обхвата на точка 3.5 от Приложение 4 към ЗООС се намира на площадката. В момента на проверката инсталацията е в експлоатация. Комплексното разрешително е актуализирано с Решение № 83-Н1-И0-А3/2022г. и е влязло в сила на 12.12.2022г.

По Условие 3.4. (поставено с Решение № 83-Н1-И0-А3/2022г.) На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши следните планирани промени:

- Монтиране на допълнително пречиствателно съоръжение (циклон) – монтирано е и функционира в момента на проверката;
- Изграждане на ново изпускащо устройство и пречиствателно съоръжение към него – изградено, но не работи;
- Изграждане на ново изпускащо устройство и нови пречиствателни съоръжения към него –започнато е изграждане, но монтажът не е завършен към момента на проверката;
- Изграждане на нов пункт (обособена сграда) – към момента на проверката не е изграден пункта.

По Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Определеният капацитет не се превишава. Представен е обзорен отчет на производството . Операторът е документирал и докладвал като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по Условие №2, с ГДОС за 2022г. – писмо вх. № 1813/30.03.2023 г.

По Условие №5. Управление на околната среда:

По време на проверката е представена актуализирана матрица на съответствието и отговорностите, във връзка с изпълнение на условията в КР в електронен вид.

По Условие 6.14. (поставено с Решение № 83-Н1-И0-А3/2022г.)

Планът за собствен мониторинг е представен в РИОСВ Плевен с писмо вх. № 163/12.01.2023г., съгласуван е от РИОСВ Плевен с писмо изх. № 163/02.02.2023г. и е одобрен от ИАОС с писмо вх. № 163/17.02.2023г.

По Условие №7. Уведомяване:

Няма регистрирани аварийни замърсявания до момента на проверката, не са настъпили обстоятелства за приемни изпитвания по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.. Към момента няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията по Условие № 2 от КР.

По Условие №8. Използване на ресурси:

По Условие 8.1. Използване на вода:

Прилага се процедура от СУОС – ПОС 810.1 „Оперативно планиране и управление". По време на проверката са представени записи към инструкцията. Използваното количество вода за 2023 г. ще се докладва с ГДОС за 2023г.

По Условие 8.2. Енергия:

Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие №2 не превишава стойността посочена в таблица 8.2. Консумираната електроенергия за 2022г. е докладвана в ГДОС за 2022г. Операторът е изготвил и прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването в завода, включваща изброените в условието съоръжения. Водят се записи.

По Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Употребяваните при работата на инсталацията по Условие №2 суровини и спомагателни материали не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в съответните таблици от разрешителното. Представена е производствена справка в електронен вид. Количеството използвана глина за производство на единица продукт за 2022 г. е докладвано в ГДОС за 2022г.

По Условие 8.3.4. Съхранение на суровини и спомагателни материали и горива

По време на проверката е представен фирмен документ „Формат за документиране на документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси", съдържащ инвентарен списък на съхраняваните химични вещества и смеси. Представени са и актуални ИЛБ в електронен вид.

По Условие №9. Емисии в атмосферата:

На площадката се експлоатират източниците с изпускащи устройства №№ 1 – 9. Съоръженията с комини №10 и №11 (четвърти сушилен канал) не са пускани в експлоатация. Провежданият от дружеството собствен мониторинг съответства по обхват и периодичност на поставените в разрешителното условия. Направен е оглед на всички изпускащи устройства. Устройствата и площадките за пробовземане към тях са в добро техническо състояние. Във връзка с промените в КР (актуализирано с Решение № 83-Н1-И0-А3/2022 г.) по Условие 9.1 са монтирани следните разрешени пречиствателни съоръжения:

- 1 бр. циклон към изпускащо устройство № 1 - Аспирация към участък за пресяване на дървени стърготини;
- 1 бр. циклон и 1 бр. ръкавен филтър към изпускащо устройство № 2 - Аспирация към участък за глинопреработка – съоръженията са изградени и са монтирани към линия на участъка и функционират. Уловените прахови емисии се връщат обратно на технологичната линия за подаване към материала за глиноподготовката. Функцията на

пречиствателното съоръжение не налага изпускане на работни газови потоци в атмосферния въздух;

- 2 бр. циклон към изпускащо устройство № 12 – Аспирация към участък за механизирано изваждане на пясъка от пещта – съоръжението е частично изградено. Към датата на проверката не работи. Предстои довършване на съоръжението, пускане в експлоатация и свързване към изпускащо устройство за отвеждане на работни газови потоци в атмосферния въздух.

- 1 бр. патронен прахоуловител към изпускащо устройство № 13 – Аспирация към участък за почистване на пещни вагони - изграждането на съоръженията е започнато. Към датата на проверката не е завършено.

През първото полугодие на 2023 г. са проведени СПИ на 12.06.2023 г. Резултатите са представени с вх.№ 4170/18.08.2023 г. Обхванати са ИУ от № 1 до № 9. Не са констатирани отклонения от нормите в по Условие 9.6. Актуални СПИ за второто полугодие на 2023 не са проведени. Предстои организиране и провеждане през м. декември тази година.

По Условие №10. Емисии на отпадъчни води:

Генерираните битово-фекални и дъждовни води от площадката, като смесен поток заустват в градска канализационна система. Дружеството има актуален договор № ОВ - 1/30.05.2022 г. с „В и К“ АД, гр. Ловеч за присъединяване на обекта към водопроводната и канализационна система. Същият е сключен за неопределен срок на действие.

Извършен е собствен мониторинг на смесен поток битово-фекални и дъждовни води от площадката по показатели и честота съответстващи на поставените в разрешителното. При проверката е представен протокол от изпитване на отпадъчни води за първото шестмесечие на 2023 г. Не са установени отклонения на ИЕО (индивидулни емисионни ограничения) по изпитваните показатели. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Изготвени са и се прилагат изискваните по условието инструкции, като част от процедури по околната среда (ПОС) - 912.1 и 810.1 от СУОС относно ISO 14001:2015. Водят се записи към тях – Ф 912.1-8 и Ф 810.1-3.

По Условие №11. Управление на отпадъците:

Извършена е класификация на образуваните от производствената дейност отпадъци, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците. Обособени са отделни площадки с трайна настилка за опасни и неопасни отпадъци. Поставени са подходящи съдове и контейнери, извършена е маркировка. Използван е отпадък с код 10 12 08 за подравняване на пътища в кариерата през 2023 г. Отпадъци с код 10 12 03 (прах от аспирация на дървесни стърготини) и 10 12 03 (прах от аспирация на глиноподготовка) се въвеждат обратно автоматично в процеса на производството. За периода 01.01.2023 г.-31.10.2023 г. е извършена дейност по третиране с код R01 на отпадъци с код 03 01 05 и 02 03 99, а за дейност R10 (за изграждане, стабилизиране и укрепване на вътрешни пътища в кариерата) на отпадък с код 10 12 08.

До момента на проверката са приемани за третиране отпадъци с код 02 03 99. и 03 01 05, както и на странични продукти /слънчогледова и оризова люспа/ на база сключени договори. Не са приемани отпадъци от внос. Образуваните отпадъци на площадката предварително се съхраняват на местата, определени за тази цел и са обозначени съгласно – „Плана с разположение на площадките за предварително съхраняване на отпадъци”.

Опасните отпадъци с код 20 01 21* се съхраняват в затворен метален шкаф, в обособено и изолирано място, под навес, без неоторизиран достъп. Определено е обособено изолирано място с покрив, оградено и защитено от неоторизиран достъп. Не е генериран отпадък с код 17 01 07. Генерирания отпадък с код 13 02 06* се събира в затворени съдове на обособено място с обваловка, максимално изолирани съдове против разливи. Не се допуска смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, както и смесване

на оползотворими с неоползотворими отпадъци. Представени са инструкциите по условие 11.

Отпадъците се предават на външни фирми на база сключени договори по чл. 35 от ЗУО (ДВ. Бр. 53/2012г.). Представени са отчетни документи по управлението на отпадъците. Отчетността по отпадъците се води и в НИСО. Данните се съхраняват и в електронен вид и се определят годишните норми за ефективност. Генерирани са годишни отчети за отпадъците в ИАОС за 2022 г. чрез НИСО.

По Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Към момента проверката няма регистрирани или измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, непланирана емисия, инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води.

По Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Операторът е изготвил инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. За отчетния период инсталацията не е влизала в анормален режим. Операторът е изготвил и прилага ИОС 6.2 .

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Операторът декларира, че няма решение за прекратяване на дейността на инсталациите към момента на проверката.

Заключение:

Операторът на КР № 83-Н1/2008г., актуализирано с Решение № 83-Н1-И0-А3/2022г., изпълнява поставените условия в комплексното разрешително.